

Strembo, 14 novembre 2013

## DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

---

Oggetto: Approvazione della Contabilità Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione Lavori relativi alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico (escluso i lavori di carpenteria metallica) previsti nel II lotto del progetto per la realizzazione di un edificio destinato a garage magazzino operai e di tettoia fotovoltaica al servizio della Sede del Parco sulle p.f. 265/1 e 265/4 in C.c. Strembo.

---

Con determinazione del Direttore del Parco Naturale Adamello Brenta n. 175 di data 19 settembre 2012 è stato approvato a tutti gli effetti il progetto esecutivo di realizzazione di un edificio destinato a garage e magazzino operai, al servizio della Sede del Parco e di una tettoia fotovoltaica, sulle pp.ff. 265/1 e 265/4 in C.c. Strembo.

I lavori relativi alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico (escluso i lavori di carpenteria metallica), previsti nel II lotto del progetto per la realizzazione di un edificio destinato a garage e magazzino operai e di realizzazione di una tettoia fotovoltaica al servizio della Sede del Parco, sono stati assegnati con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 33, comma 5 della L.p. n. 26/93 e dell'art. 122, c. 7 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m. sulla base del criterio del prezzo più basso, mediante analisi delle offerte anomale. Si è aggiudicata i lavori la ditta Martinelli S.n.c. di Celestino e Giuseppe Martinelli, presentando un ribasso percentuale nella misura del 9,365% (nove/365%) sul prezzo a base d'asta pari a € 76.226,81 più I.V.A. (non sono presenti oneri della sicurezza a carico della ditta incaricata di eseguire le opere edili).

In data 21 giugno 2013 è stato sottoscritto il contratto di appalto con la ditta Martinelli S.n.c. di Celestino e Giuseppe Martinelli (prot. n. 3231) per un importo contrattuale di € 69.088,17 più I.V.A.. Con lo stesso atto è stata effettuata la consegna dei lavori.

In data 16 luglio 2013 è stato sottoscritto il Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n. 1 che non altera la natura e la consistenza dell'opera nonché l'importo dei lavori contrattuali.

Visto il 1° Stato di Avanzamento Lavori ed il Registro Contabilità a tutto il 30 luglio 2013 redatto dal Direttore Lavori, ing. Massimo Corradi,

dal quale risulta un importo lordo dei lavori e spese eseguite, pari a € 65.635,34 più I.V.A.;

Visto il Certificato di Pagamento n. 1 redatto dal Direttore dott. Roberto Zoanetti (Responsabile del procedimento) di data 30 luglio 2013, per € 65.307,16 (lavori eseguiti netti - 0,5% di ritenuta infortuni), più I.V.A.;

Visto il processo verbale di Fine Lavori redatto in data 31 luglio 2013, dove risulta che i lavori sono stati ultimati a perfetta regola d'arte entro il termine contrattuale (30 luglio 2013), e che risultavano tuttavia da completare alcuni piccoli lavori di finitura per i quali si concedevano 30 giorni naturali e consecutivi per completare il tutto a perfetta regola d'arte.

Preso atto che la contabilità finale dei Lavori, redatta dal Direttore dei lavori ing. Massimo Corradi, è composta dai seguenti atti:

- ✓ registro di contabilità finale di data 4 novembre 2013;
- ✓ libretto delle misure n. 2 relativo alla contabilità finale di data 4 novembre 2013;
- ✓ certificato di Regolare Esecuzione di data 13 novembre 2013, prot. n. 5414/UT/MC;

dai quali risulta un importo dei lavori, al netto del ribasso, pari a € 69.088,12 più I.V.A..

Si deve procedere a liquidare alla ditta Martinelli S.n.c. di Celestino e Giuseppe Martinelli il saldo finale per dei lavori in oggetto per un importo comprensivo di € 4.159,06 e precisamente:

- € 3.780,96 per saldo importo lavori (€ 69.088,12 importo finale - € 65.307,16 importo del 1 SAL);
- € 378,10 per l'I.V.A. al 10%.

Verificata la regolarità assicurativa e contributiva della ditta appaltatrice mediante il DURC rilasciato in data 9 agosto 2013 (prot. n. 4203/7/4 di data 14 agosto 2013) e verificato che non risulta che l'impresa abbia ceduto ad alcuno i propri crediti nei confronti della committenza.

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRETTORE

- visti gli atti citati in premessa;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale 27 dicembre 2012, n. 2987, che approva il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, il bilancio pluriennale 2013 - 2015 e il Programma annuale di gestione 2013;

- vista la deliberazione della Giunta provinciale 14 giugno 2013, n. 1176, che approva l'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013 - 2015 del Parco Adamello - Brenta;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale 14 giugno 2013, n. 1177, che approva il documento "Variante del Programma annuale di gestione 2013" del Parco Adamello - Brenta;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale 26 gennaio 2001, n. 176, che approva il "Regolamento di attuazione del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo politico - amministrativo e funzione di gestione" del Parco Adamello - Brenta;
- vista la deliberazione della Giunta esecutiva 28 dicembre 2012, n. 182, che approva l'ammontare delle risorse finanziarie assegnate al Direttore dell'Ente per l'anno 2013 e pluriennale 2013 - 2015;
- vista la deliberazione della Giunta esecutiva 28 dicembre 2012, n. 183, che approva il Programma di attività del Direttore dell'Ente per l'anno 2013;
- vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive modifiche;
- vista la legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26;
- visto il D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.;
- vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive modifiche;
- visto il D.P.P. di data 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg. "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali provinciali, nonché la procedura per l'approvazione del Piano del Parco (articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)";

determina

- 1) di approvare gli atti di contabilità finale dei Lavori relativi alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico (escluso i lavori di carpenteria metallica) previsti nel II lotto del progetto per la realizzazione di un edificio destinato a garage magazzino operai e di tettoia fotovoltaica al servizio della Sede del Parco sulle p.f. 265/1 e 265/4 in C.c. Strembo, agli atti dell'Ufficio Tecnico - ambientale, e precisamente:
  - ✓ registro di contabilità finale redatta dal Direttore dei lavori ing. Massimo Corradi in data 4 novembre 2013;
  - ✓ libretto delle misure n. 2 relativo alla contabilità finale redatta dal Direttore dei lavori ing. Massimo Corradi in data 4 novembre 2013;
  - ✓ certificato di regolare esecuzione di data 13 novembre 2013 redatto dal Direttore dei lavori ing. Massimo Corradi;
 dai quali risulta un importo dei lavori, al netto del ribasso, pari a € 69.088,12 più I.V.A.;

- 2) di liquidare, come saldo finale per dei lavori in oggetto, alla ditta Martinelli S.n.c. di Celestino e Giuseppe Martinelli l'importo di € 4.159,06 e precisamente:
- € 3.780,96 per saldo importo lavori (€ 69.088,12 importo finale - € 65.307,16 importo del 1° SAL);
  - € 378,10 per l'I.V.A. al 10%;
- 3) di far fronte alla spesa di cui al punto 2) con l'impegno di spesa effettuato sul capitolo 3460 e autorizzato con la determinazione del Direttore n. 153 di data 23 luglio 2012 (impegno n. 15 - competenza anno 2013).

Il Direttore  
f.to dott. Roberto Zoanetti

VB/MC/ad