

Strembo, 9 dicembre 2013

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Oggetto: Approvazione I Stato di Avanzamento dei lavori per la valorizzazione della Val Borzago mediante la realizzazione di un percorso pedonale ad anello in C.c. Pelugo e in C.c. Borzago.

Il Programma annuale di Gestione 2009, approvato dalla Giunta provinciale il 30 dicembre 2008 con deliberazione n. 3366, al punto A.3.2 prevedeva la realizzazione di un percorso natura ad anello nella bassa Val di Borzago, parte in destra e parte in sinistra orografica del Bedù di Pelugo, nel tratto da loc. Baita Cornicli fino alle vicinanze di Malga Coel di Pelugo. Il nuovo percorso utilizza tratti di sentiero e stradine già esistenti, mentre mancano i collegamenti tra la sponda destra e quella sinistra del Rio Bedù di Pelugo. In corrispondenza di Malga Coel di Pelugo si prevedeva la realizzazione di una nuova passerella mediante il ricorso a tecniche costruttive particolari (con travi in acciaio o funi), ed in località Cornicli la realizzazione di una passerella tradizionale in legno a due campate.

Il Programma annuale di Gestione 2013, alla voce C.3.6 "Interventi Straordinari - Piano per la riqualificazione della Val Borzago", ripropone il progetto del percorso ad anello dalla loc. Cornicli a Malga Coel, con ricorso al parziale finanziamento sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2007-2013.

Il progetto definitivo finale deriva da un recente accordo tra l'Ente Parco ed i Comuni proprietari del territorio, Pelugo e Spiazzo, finalizzato alla valorizzazione della valle.

Per tale motivo nel corso dell'anno 2012 è stato affidato al geom. Bruno Battocchi dell'Ufficio Tecnico - ambientale del Parco, l'incarico di redigere tale progetto per "la valorizzazione della Val Borzago, C.C. Pelugo e Borzago", che prevede:

- la ricostruzione della passerella Cornicli;
- la realizzazione di una nuova passerella in loc. Coel, per chiudere l'anello, che a causa della sua lunghezza di circa 40 ml. dovrà essere realizzata tipo ponte tibetano in funi di acciaio;
- il recupero del sentiero ormai abbandonato e a tratti non individuabile che collega le due passerelle passando da Malga Solan.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 706 di data 19 aprile 2013 è stato concesso al Parco un contributo pari a € 114.284,49 (80%

della spesa ammessa di € 142.855,61) per la valorizzazione della Val Borzago mediante la realizzazione di un percorso pedonale ad anello in C.c. Pelugo e in C.c. Borzago.

Con determinazione del Direttore del Parco Naturale Adamello Brenta n. 141 di data 10 luglio 2013 è stato approvato a tutti gli effetti il progetto esecutivo per la valorizzazione della Val Borzago mediante la realizzazione di un percorso pedonale ad anello in C.c. Pelugo e in C.c. Borzago, redatto dal geometra Bruno Battocchi.

I lavori in oggetto sono stati assegnati con procedura in economia, previo confronto concorrenziale ai sensi dell'art. 52 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e ss.mm., recante "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza degli appalti" e dell'art. 178 del regolamento di attuazione della legge medesima, sulla base del criterio del prezzo più basso. Si è aggiudicato i lavori la ditta Geo Rock Srl, con sede a Spiazzo, con un ribasso del 14,895% sul prezzo a base d'asta pari a € 112.687,31 oltre agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso stabiliti in € 5.368,38 più I.V.A. Inoltre con la stessa determinazione è stato previsto la consegna anticipata dell'opera ex art. 46 della legge provinciale n. 26/1993.

La consegna dei lavori è avvenuta in data 14 ottobre 2013.

In data 4 novembre 2013 è stato sottoscritto il contratto con la ditta Geo Rock Srl, con sede a Spiazzo (prot. n. 5286) per un importo complessivo di € 101.270,92 più I.V.A., di cui € 95.902,54 per lavori e € 5.368,38 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Visti gli articoli 16 e 17 del Capitolato speciale di appalto dove viene stabilita la procedura dei pagamenti in acconto e le norme per la valutazione dei lavori e per i pagamenti in acconto. In particolare il comma 10 dell'art. 16 del Capitolato speciale di appalto prevede che: "Quando i lavori rimangano sospesi con specifico verbale disposto dal Direttore dei lavori o dal Responsabile del procedimento, per un periodo superiore a 60 gg. per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento."

Visto il verbale di sospensione lavori di data 20 novembre 2013 prot. n. 5507 con il quale sono stati sospesi i lavori per cause non imputabili alla ditta, e si prevede una ripresa dei lavori in marzo 2014 in base all'accessibilità al cantiere ed alla presenza di neve (pertanto superiori a 60 gg.).

Preso atto che la contabilità del 1° Stato di Avanzamento Lavori è composta dai seguenti atti:

- ✓ Stato di Avanzamento n. 1 a tutto il 20 novembre 2013;
- ✓ registro di contabilità n. 1;
- ✓ libretto delle misure n. 1;

Visto lo Stato di Avanzamento n. 1 ed il Registro Contabilità a tutto il 20 novembre 2013, redatto dal Direttore Lavori, geom. Bruno Battocchi, dal quale risulta un importo dei lavori e spese fatte, pari a € 30.816,00 più I.V.A. al 22%.

Visto il Certificato di Pagamento n. 1, di data 22 novembre 2013, redatto dal Direttore dott. Roberto Zoanetti (Responsabile del procedimento) per € 30.816,00 (lavori eseguiti netti), più € 6.779,52 di I.V.A. al 22%, per un totale complessivo di € 37.595,52.

Verificata la regolarità assicurativa e contributiva della ditta appaltatrice mediante il DURC rilasciato in data 30 ottobre 2013 e verificato che non risulta che l'Impresa abbia ceduto ad alcuno i propri crediti nei confronti della committenza.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

- visti gli atti citati in premessa;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale 27 dicembre 2012, n. 2987, che approva il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, il bilancio pluriennale 2013 - 2015, il Programma annuale di gestione 2013, nonché l'aggiornamento del Programma pluriennale 2011-2015 del Parco Adamello - Brenta;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale 14 giugno 2013, n. 1176, che approva l'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015 dell'Ente Parco Adamello - Brenta;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale 14 giugno 2013, n. 1177, che approva la Variante al programma annuale di gestione 2013 del Parco Adamello - Brenta;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale 26 gennaio 2001, n. 176, che approva il "Regolamento di attuazione del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo politico - amministrativo e funzione di gestione" del Parco Adamello - Brenta;
- vista la deliberazione della Giunta esecutiva 28 dicembre 2012, n. 182, che approva l'ammontare delle risorse finanziarie assegnate al Direttore dell'Ente per l'anno 2013 e pluriennale 2013 - 2015;
- vista la deliberazione della Giunta esecutiva 28 dicembre 2012, n. 183, che approva il Programma di attività del Direttore dell'Ente per l'anno 2013;
- vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive modifiche;
- vista la legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e successive modifiche;
- visto il Decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. (Regolamento di attuazione della legge provinciale 10

- settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti);
- vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive modifiche;
 - visto il D.P.P. di data 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg. "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali provinciali, nonché la procedura per l'approvazione del Piano del Parco (articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)" e successive modifiche,

determina

- 1) di approvare gli atti di contabilità del 1° Stato di Avanzamento Lavori dei lavori per la valorizzazione della Val Borzago mediante la realizzazione di un percorso pedonale ad anello in C.c. Pelugo e in C.c. Borzago:
 - ✓ Stato di Avanzamento n. 1;
 - ✓ registro di contabilità relativa al SAL n. 1;
 - ✓ libretto delle misure;
- 2) di prendere atto che lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1, a tutto il 20 novembre 2013, ammonta a € 30.816,00 più I.V.A. al 22% con un credito di Impresa arrotondato, come risulta dal Certificato di pagamento n. 1 di € 30.816,00, più I.V.A. al 22%;
- 3) di approvare il Certificato di Pagamento n. 1, redatto dal Responsabile del Procedimento, dott. Roberto Zoanetti, dal quale risulta un credito arrotondato per l'Impresa Geo Rock Srl, con sede Spiazso, pari a € 30.816,00, più I.V.A. al 22% per un totale di € 37.595,52;
- 4) di liquidare all'impresa l'Impresa Geo Rock Srl, con sede a Spiazso l'importo dovuto e pari a € 37.595,52;
- 5) di far fronte alla spesa di cui al punto 4) nel seguente modo:
 - a) € 30.000,00 con l'impegno di spesa già esistente ed effettuato con la determinazione del Direttore n. 35 di data 13 febbraio 2013, al capitolo 3400 art. 01 (impegno n. 79 - esercizio finanziario 2013);
 - b) € 7. 595,52 con l'impegno di spesa già esistente ed effettuato con la determinazione del Direttore n. 141 di data 28 agosto 2013, al capitolo 3400 art. 01 (impegno n. 274 - esercizio finanziario 2013).

Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti

VB/MC/ad