

Strembo, 5 agosto 2014

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Oggetto: Fornitura e posa dei corpi illuminanti per l'allestimento del Centro Didattico Faunistico a Spiazzo. Approvazione certificato di conformità della fornitura e autorizzazione al pagamento del saldo finale alla ditta Collini Sereno di Collini Marcello con sede in Spiazzo.

Con determinazione del Direttore n. 117 di data 21 giugno 2010 è stato approvato a tutti gli effetti il progetto esecutivo delle opere strutturali di realizzazione di un Centro didattico – faunistico, I Lotto Modulo Acqua, in C.C. Spiazzo, e con il medesimo provvedimento sono state individuate le modalità di appalto.

In data 26 agosto 2011 i lavori relativi agli edifici e strutture in legno sono stati ultimati.

Con determinazione del Direttore n. 226 di data 14 dicembre 2010 si è provveduto ad approvare un programma periodico di spesa per l'acquisizione di beni, forniture e servizi relativi all'arredo e all'allestimento del Centro Didattico Faunistico – modulo acqua - in C.C. Fisto I e ad effettuare il contestuale impegno di spesa per € 137.414,00 al capitolo 3250 art. 1 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario dell'anno 2010.

Con deliberazione della Giunta esecutiva n. 158 di data 26 ottobre 2011 è stato affidato al signor Leo Unterholzner della società Exponatirol S.r.l. con sede in Lana (BZ) l'incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva e di direzione dell'esecuzione relativa all'allestimento del Centro Didattico – faunistico di Spiazzo.

Con provvedimento del Direttore n. 206 di data 15 novembre 2012 è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo, per un importo complessivo di € 183.423,54 comprensivo delle Somme a Disposizione.

Con propria deliberazione n. 2724 di data 14 dicembre 2012 la Giunta provinciale ha approvato il bando n. 1/2012 del Programma Operativo per il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2007-2013, relativo al finanziamento di *"Iniziativa promosse dagli Enti di gestione dei Parchi naturali e delle Reti di riserve della Provincia autonoma di*

Trento per la realizzazione di interventi diretti a promuovere il turismo sostenibile”.

Il progetto definitivo di allestimento del Centro Didattico – Faunistico “Modulo Acqua” in C.c. Spiazzo è stato ritenuto idoneo per poter richiedere il contributo sul bando di cui sopra, e potenzialmente POTER beneficiare di un contributo pari all’80% (ottanta per cento) della spesa ammissibile; pertanto con determinazione del Direttore n. 28 di data 4 febbraio 2013 è stato deciso di candidare il progetto alla richiesta di contributo, e di assumere l’onere di partecipazione alla spesa per € 36.684,72 (corrispondente alla quota eventualmente esclusa dal contributo pari al 20% dell’importo di progetto pari a € 183.423,54) con riferimento all’impegno effettuato con la determinazione del Direttore n. 226 di data 14 dicembre 2010.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 706 di data 19 aprile 2013 è stata effettuata la presa d’atto degli esiti dell’istruttoria in merito alle richieste di finanziamento, ed in particolare è stato concesso al Parco un contributo pari a € 139.751,26 per l’allestimento del Centro Didattico – Faunistico “Modulo Acqua” in C.C. Spiazzo.

Con determinazione del Direttore n. 128 di data 29 luglio 2013 è stato approvato a tutti gli effetti il progetto esecutivo di allestimento del Centro Didattico – Faunistico “Modulo Acqua” in C.C. Spiazzo che prevede un importo complessivo di € 183.983,87, alla cui copertura si fa fronte nel seguente modo:

- a. € 137.414,00 con l’impegno di spesa già esistente ed effettuato con la determinazione del Direttore n. 226 di data 14 dicembre 2010, al capitolo 3250 art. 1 (impegno n. 616 – residui anno 2010);
- b. € 46.569,87 con un nuovo impegno di spesa, al capitolo 3250 art. 1 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 (impegno n. 273 – residui anno 2013).

Con il medesimo provvedimento si è stabilito inoltre di affidare l’allestimento mediante singole procedure di trattativa privata, previo confronto concorrenziale, ai sensi dell’art. 21 della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm. recante “*Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento*” e più precisamente in 4 (quattro) gare:

- 1) fornitura e posa di arredi (sia a misura che di serie)

importo fornitura gara	€ 51.505,00;
oneri sicurezza non soggetti al ribasso	€ 450,00;
fornitura + oneri	€ 51.955,00;
- 2) fornitura e posa di corpi illuminanti

importo fornitura gara	€ 21.576,14;
oneri sicurezza non soggetti al ribasso	€ 50,00;

fornitura + oneri	€ 21.626,14;
3) fornitura e posa di pannelli e stampe	
importo fornitura gara	€ 17.660,00;
oneri sicurezza non soggetti al ribasso	€ 50,00;
fornitura + oneri	€ 17.710,00;
4) fornitura e installazione hardware e software	
importo fornitura gara	€ 48.500,00.

Il confronto concorrenziale relativo alla fornitura e posa di corpi illuminanti è stato aggiudicato alla ditta Collini Sereno di Collini Marcello con sede a Spiazzo, in Piazza S. Vigilio, per € 17.260,91 oltre agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e l'I.V.A., determinato applicando la percentuale di ribasso offerta del 20,000% (venti/000) sul prezzo a base d'asta di € 21.576,14 oltre agli oneri di sicurezza.

In data 19 novembre 2013 è stato sottoscritto il contratto prot. n. 5478/UT/MC con la ditta Collini Sereno di Collini Marcello e con il medesimo atto si è proceduto con la consegna della fornitura. La fine della prestazione era prevista per il 6 febbraio 2014.

In data 31 dicembre 2013, ai sensi dell'art. 308 del D.P.R. n. 207 di data 5 ottobre 2010, la Direzione dell'esecuzione ha provveduto a sospendere la prestazione in quanto l'osservatorio fiume risultava parzialmente allagato e pertanto non accessibile per poter eseguire i lavori.

Con determinazione n. 43 di data 3 marzo 2014 si è provveduto ad approvare la contabilità relativa allo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1, in quanto la sospensione della fornitura era di durata superiore ai 45 giorni. Il certificato di pagamento risultava di € 16.267,25 (differenza tra prestazione eseguita e lo 0,5% di ritenuta infortuni), più € 3.578,80 di I.V.A. al 22%, per un totale complessivo di € 19.846,05.

Con determinazione n. 44 di data 3 marzo 2014 è stata approvata la Perizia Suppletiva e di Variante n. 1 che prevede una spesa complessiva, al netto del ribasso d'asta del 20,000%, di € 20.686,42, comprensivo di € 50,00 per oneri della sicurezza, per un totale complessivo di € 25.237,43 (I.V.A. inclusa) con un aumento di contratto di € 3.375,51 (19,500%) tutto coperto con il ribasso d'asta originario, per cui non è necessaria alcuna integrazione dell'impegno di spesa.

Il quadro economico della variante approvata è il seguente:

	PROGETTO ORIGINARIO	PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE	DIFFERENZA
Totale fornitura con oneri	€ 21.626,14	€ 25.845,52	€ 4.219,38
Oneri sicurezza specifici	€ 50,00	€ 50,00	-

Importo fornitura soggetti a ribasso	€ 21.576,14	25.795,52	€ 4.219,38
Ribasso contrattuale del 20,000%	- € 4.315,23	- € 5.159,10	- € 843,87
Totale fornitura contratto	€ 17.310,91	€ 20.686,42	€ 3.375,51
I.V.A. al 22%	€ 3.808,40	€ 4.551,01	
Totale fornitura IVATO	€ 21.119,31	€ 25.237,43	

L'atto di sottomissione n. 1, prot. n. 979/UT/MC, è stato sottoscritto in data 11 marzo 2014.

La ripresa della prestazione è avvenuta in data 22 aprile 2014, mediante apposito verbale di ripresa della fornitura n. 1 fissando come termine utile per l'ultimazione dei lavori il giorno 30 maggio 2014.

Considerato che:

- la prestazione di cui all'oggetto è stata ultimata entro il termine contrattuale come risulta dal Certificato di Ultimazione delle prestazioni di data 30 maggio 2014, rilasciato dal Direttore dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 309 del D.P.R. 207/2010;
- l'importo della fornitura comprensivo degli oneri della sicurezza risulta pari a € 20.686,42 più I.V.A.;
- il Parco ha provveduto a pagare alla ditta il I Stato di Avanzamento dei Lavori (fattura n. 17 di data 14 febbraio 2014) pari a € 16.267,25, più € 3.578,80 di I.V.A. al 22%;
- non risulta accertato nessun danno di forza maggiore;
- la ditta è in regola con gli obblighi contenenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia contributiva e assicurativa come si evince dal documento DURC emesso dall'INAIL di Trento in data 24 luglio 2014.

Visto l'art. 4.6. del Capitolato Speciale d'appalto che stabilisce la procedura del pagamento del conto finale della prestazione.

Visto il Certificato di Ultimazione della prestazione rilasciato, ai sensi dell'art. 309 del D.P.R. 207/2010, dal Direttore dell'Esecuzione in data 30 maggio 2014 che attesta che la fornitura si è conclusa entro il termine contrattuale.

Verificato il Certificato di Verifica di Conformità della fornitura rilasciato dal Direttore dell'Esecuzione in data 10 giugno 2014, ai sensi dell'art. 322 del DPR 207/2010, che certifica che la fornitura in oggetto è stata eseguita regolarmente.

Preso atto che la Contabilità Finale è composta dai seguenti atti:

- ✓ Stato finale a tutto il 30 maggio 2014;

- ✓ Registro di contabilità n. 2;
- ✓ Libretto delle misure n. 2;
- ✓ Lista giornaliera economie e provviste.

Visto il Certificato di Pagamento n. 2 redatto dal Responsabile del Procedimento dott. Roberto Zoanetti, di data 10 giugno 2014, per € 4.419,17, più I.V.A. del 22% pari a € 972,22, per un totale complessivo di € 5.391,39.

Risulta pertanto necessario provvedere al pagamento del saldo finale della fornitura in oggetto complessivamente di € 5.391,39, di cui € 4.419,17 quale importo della prestazione e € 972,22 per l'I.V.A..

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

- visti gli atti citati in premessa;
- rilevata l'opportunità della spesa;
- visto lo stanziamento di bilancio che presenta la necessaria disponibilità;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale 30 dicembre 2013, n. 2827, che approva il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, il bilancio pluriennale 2014 – 2016 e il Programma annuale di gestione 2014 del Parco Adamello - Brenta;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale 16 giugno 2014, n. 980 che approva l'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016 dell'Ente Parco Adamello Brenta;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale 16 giugno 2014, n. 981, che approva la Variante al Programma annuale di gestione 2014 del Parco Naturale Adamello Brenta;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale 26 gennaio 2001, n. 176, che approva il "Regolamento di attuazione del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo politico – amministrativo e funzione di gestione" del Parco Adamello - Brenta;
- vista la deliberazione della Giunta esecutiva 23 dicembre 2013, n. 171, che approva l'ammontare delle risorse finanziarie assegnate al Direttore dell'Ente per l'anno 2014 e pluriennale 2014 - 2016;
- vista la deliberazione della Giunta esecutiva 23 dicembre 2013, n. 172, che approva il Programma di attività del Direttore dell'Ente per l'anno 2014;
- vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive modifiche;
- visto il D.lgs. 163/2006 e successive modifiche "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

- visto il D.P.R. n. 207/2010 e successive modifiche "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici a lavori, servizi e forniture";
- vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive modifiche;
- visto il D.P.P. di data 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg. "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali provinciali, nonché la procedura per l'approvazione del Piano del Parco (articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)",

determina

- 1) di approvare la Contabilità Finale relativa alla posa e fornitura dei corpi illuminanti per l'allestimento del Centro Didattico - Faunistico di Spiazzo eseguita dalla Collini Sereno di Collini Marcello con sede a Spiazzo (TN), agli atti dell'Ufficio Tecnico - Ambientale dalla quale risulta un importo netto finale di € 20.686,42 più I.V.A., e composto dai seguenti documenti:
 - ✓ Stato finale a tutto il 30 maggio 2014;
 - ✓ Registro di contabilità n. 2;
 - ✓ Libretto delle misure n. 2;
 - ✓ Lista giornaliera economie e provviste;
- 2) di prendere atto che lo Stato finale a tutto il 30 maggio 2014, ammonta a € 20.686,42 più I.V.A. (complessivo di € 50,00 per oneri sicurezza non soggetti al ribasso), al netto del ribasso d'asta del 20,000% con un credito di impresa arrotondato, come risulta dal certificato di pagamento n. 2 di € 4.419,17, più I.V.A. al 22%;
- 3) di approvare il Certificato di Pagamento n. 2, redatto dal Responsabile del Procedimento, dott. Roberto Zoanetti, dal quale risulta un credito arrotondato per la ditta Collini Sereno di Collini Marcello con sede in Piazza San Vigilio, 41, a Spiazzo (TN), pari a € 4.419,17, più I.V.A. al 22%;
- 4) di approvare il Certificato di Verifica di Conformità per la fornitura in oggetto, redatto dal Direttore dell'Esecuzione, dott. Leo Unterholzner, in data 10 giugno 2014, con il quale viene dichiarato che la fornitura in oggetto è stata regolarmente eseguita secondo le previsioni del progetto e secondo le indicazioni del Direttore dei Lavori, e che pertanto si può provvedere al pagamento del saldo finale di € 4.419,17, più I.V.A. al 22% per un importo complessivo di € 5.391,39;

- 5) di liquidare alla ditta ditta Collini Sereno di Collini Marcello con sede in Spiazzo in Piazza S. Vigilio l'importo dovuto e pari a € 5.391,39 I.V.A. inclusa;
- 6) di far fronte alla spesa di cui ai punti 5) con gli impegni di spesa effettuati sul capitolo 3250 art. 01 e autorizzati con le determinazioni del Direttore n. 226 di data 14 dicembre 2010 (impegno n. 616 – residui anno 2010) e n. 128 di data 29 luglio 2013 (impegno n. 273 – residui anno 2013).

Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti

ValC/MC/lb