

Strembo, 26 agosto 2014

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Oggetto: Lavori di rifacimento del ponte carrabile sul rio Tresenica presso il parcheggio del Lago di Tovel sulle pp. ff. 3186, 3192 e 3441 in C.c. Tuenno: approvazione della contabilità finale e del relativo certificato di regolare esecuzione.

Il Programma Annuale di Gestione del Parco Naturale Adamello Brenta per l'anno 2014, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2827 del 30 dicembre 2013, prevedeva, al punto C.2.5 Piano riqualificazione Val di Tovel, il rifacimento del ponte carrabile sul Rio Tresenica presso il parcheggio del Lago di Tovel (€ 100.000 in priorità 1). Il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario per l'anno 2014 prevede inoltre un'entrata per € 45.000,00 quale compartecipazione finanziaria del Comun di Tuenno al rifacimento del Ponte.

Con provvedimento del Direttore n. 66 di data 17 aprile 2014 veniva approvato a tutti gli effetti il progetto esecutivo, venivano individuati i criteri di affidamento dei lavori e veniva assunto l'impegno di spesa in merito ai lavori di rifacimento del ponte carrabile sul rio Tresenica presso il parcheggio del Lago di Tovel sulle pp. ff. 3186, 3192 e 3441 in C.c. Tuenno.

Con nota di data 18 aprile 2014 prot. n. 2031 il Comune di Tuenno ha comunicato la disponibilità a compartecipare finanziariamente alla realizzazione dell'opera fino al 50% della spesa con un massimo di 45.000,00 €.

In data 06 giugno 2014, prot. n. 468, è stata sottoscritta la convenzione tra Parco Naturale Adamello Brenta e Comune di Tuenno per i lavori di rifacimento del ponte carrabile sul rio Tresenica presso il parcheggio del Lago di Tovel sulle pp. ff. 3186, 3192 e 3441 in C.c. Tuenno.

Il quadro economico di progetto relativo ai lavori rifacimento del ponte carrabile sul rio Tresenica presso il parcheggio del Lago di Tovel sulle pp. ff. 3186 e 3192 e 3441 in C.c. Tuenno è il seguente:

• LAVORI	
IMPORTO LAVORI	€ 81.927,26;
Oneri relativi alla sicurezza	€ 1.536,19;

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 80.391,07;
• SOMME A DISPOSIZIONE	
I.V.A. al 22%	€ 18.024,00;
arrotondamento	€ 48,74;
totale somme a disposizione	€ 18.072,74
• IMPORTO COMPLESSIVO	€ 100.000,00

Per l'affidamento dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 52, comma 9. della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e ss.mm.ii., è stato effettuato un confronto concorrenziale (nostri protocolli dal n. 1712 al n. 1718 di data 18 aprile 2014), tra sette ditte, ed è risultata vincitrice la ditta RAUZI S.r.l., con sede a Rumo (TN) in via Marcena 31/C partita IVA e c.f. n. 01100500220, con un ribasso del 20,884%.

Visto l'Atto di Cottimo, prot. n. 2067 di data 14 maggio 2014, con il quale si affidavano i lavori di rifacimento del ponte carrabile sul rio Tresenica presso il parcheggio del Lago di Tovel sulle pp.ff. 3186, 3192 e 3441 in C.c. Tuenno, all'Impresa RAUZI S.r.l. con sede a Rumo (TN) in via Marcena 31/C partita IVA e c.f. n. 01100500220, per un importo, al netto del ribasso d'asta del 20,884% (diconsì venti/884%) e dell'I.V.A., di € 63.602,20 oltre agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso stabiliti in € 1.536,19.

Visto il Processo Verbale di Consegna Lavori di data 23 maggio 2014, prot. n. 2274, secondo il quale le opere dovevano essere concluse entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data del 26 maggio 2014 e cioè entro il giorno 24 giugno 2014.

Visto il Processo Verbale di Sospensione dei Lavori di data 10 giugno 2014, prot. n. 2642, secondo il quale i lavori dovevano essere sospesi, in attesa della maturazione del calcestruzzo dei due appoggi laterali, a decorrere dalla stessa data.

Visto il Processo Verbale di Ripresa dei Lavori di data 25 giugno 2014, prot. n. 2915, secondo il quale gli stessi dovevano essere ripresi a decorrere dalla data del 25 giugno 2014 per darli ultimati entro e non oltre 14 giorni naturali e consecutivi e quindi entro il giorno 08 luglio 2014.

Considerato che con successiva determinazione n. 103 di data 03 luglio 2014 veniva approvata la 1^ perizia suppletiva e di variante relativa ai lavori di rifacimento del ponte carrabile sul rio Tresenica presso il parcheggio del Lago di Tovel sulle pp.ff. 3186, 3192 e 3441 in C.c. Tuenno con il seguente quadro economico:

• LAVORI	
IMPORTO LAVORI	€ 98.380,80

Oneri speciali relativi alla sicurezza	€	1.536,19
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€	96.844,61
Ribasso contrattuale del 20,884%	€	- 20.225,03
Importo Atto di Sottomissione	€	13.017,38
Importo di contratto complessivo	€	78.155,77
• SOMME A DISPOSIZIONE		
Iva al 22% sui lavori al netto del ribasso	€	17.194,27
Avanzo di ribasso	€	1.826,88
Spese incarico collaudatore statico iva compresa	€	2.823,08
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	21.844,23
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€	100.000,00

Visto il Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi prot. n. 3074 di data 03 luglio 2014, con il quale sono stati concordati otto nuovi prezzi non compresi nel contratto originario.

Visto l'Atto di Sottomissione n. 1, prot. n. 3075 di data 03 luglio 2014, con il quale si affidavano ulteriori lavori, non compresi nel contratto originario, per i lavori di rifacimento del ponte carrabile sul rio Tresenica presso il parcheggio del Lago di Tovel sulle pp. ff. 3186, 3192 e 3441 in C.c. Tuenno, direttamente all'Impresa RAUZI S.r.l. con sede a Rumo (TN) in via Marcena 31/C partita IVA e c.f. n. 01100500220, per un importo pari a € 13.017,38, al netto dell'I.V.A. nella misura di legge.

Visto il Processo Verbale di Ultimazione dei Lavori di data 08 luglio 2014, prot. n. 3143, secondo il quale gli stessi sono stati conclusi il giorno 04 luglio 2014 e quindi entro e non oltre il tempo utile prefissato.

Visto lo Stato Finale dei lavori di data 07 agosto 2014 con cui vengono contabilizzati lavori e somministrazioni per € 78.155,77 di cui € 76.619,58 per lavori (al netto del ribasso d'asta) e € 1.536,19 per oneri di sicurezza, ne deriva un credito complessivo dell'impresa di € 95.350,04 compresa I.V.A..

Vista la relazione sulla struttura ultimata ai sensi della Legge 5 novembre 1971, n. 1086 redatta dal Direttore Lavori, geom. Federico Cereghini di data 03 luglio 2014.

Visto il Certificato di Collaudo Statico di data 03 luglio 2014, redatto dal collaudatore delle opere strutturali dott. ing. Mario Larcher, iscritto all'Albo degli Ingegneri del Provincia di Trento al numero 1163 da oltre 10 anni, ai sensi dell'art. 6 della Legge 5 novembre 1971, n. 1086.

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 22 agosto 2014, prot. n. 3711, con cui la Direzione Lavori certifica la realizzazione a perfetta regola d'arte dei lavori.

Visto il Documento Unico per la Regolarità Contributiva (DURC) della ditta RAUZI S.r.l. di data 20 agosto 2014, dal quale si evince che la ditta risulta essere in regola dal punto di vista contributivo e assicurativo, per il periodo di svolgimento dei lavori in oggetto.

Considerato che la documentazione presentata è regolare e che sono stati eseguiti tutti gli adempimenti preliminari, risulta necessario procedere:

- all'approvazione della Contabilità Finale dei lavori di rifacimento del ponte carrabile sul Rio Tresenica presso il parcheggio del Lago di Tovel sulle pp. ff. 3186, 3192 e 3441 in C.c. Tuenno, comprensiva dei seguenti documenti:
 - a. Stato finale dei lavori;
 - b. Processo verbale di ultimazione dei lavori;
 - c. Certificato di regolare esecuzione;
 - d. Certificato di collaudo statico;
- alla liquidazione dell'importo spettante alla Ditta RAUZI S.r.l. con sede a Rumo (TN) in via Marcena 31/C, come risultante dalla contabilità finale.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

- visti gli atti citati in premessa;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale 30 dicembre 2013, n. 2827, che approva il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, il bilancio pluriennale 2014 - 2016, il Programma annuale di gestione 2014 del Parco Naturale Adamello - Brenta in conformità alle direttive provinciali emanate in materia con deliberazione della Giunta provinciale n. 2268 del 24 ottobre 2013;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale 16 giugno 2014, n. 980, che approva l'assestamento al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014 - 2016 dell'Ente Parco Adamello - Brenta;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale 16 giugno 2014, n. 981, che approva la Variante al Programma annuale di gestione 2014 del Parco Naturale Adamello - Brenta;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale 26 gennaio 2001, n. 176, che approva il "*Regolamento di attuazione del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo politico - amministrativo e funzione di gestione*" del Parco Adamello - Brenta;
- vista la deliberazione della Giunta esecutiva 23 dicembre 2013, n. 171, che approva l'ammontare delle risorse finanziarie assegnate al Direttore dell'Ente per l'anno 2014 e pluriennale 2014 - 2016;

- vista la deliberazione della Giunta esecutiva 23 dicembre 2013, n. 172, che approva il Programma di attività del Direttore dell'Ente per l'anno 2014;
- visto lo stanziamento di bilancio che presenta la necessaria disponibilità;
- vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive modifiche;
- vista la legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 e successive modifiche;
- vista la legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26;
- visto il Decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. (Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti");
- vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive modifiche;
- visto il D.P.P. di data 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg. "*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali provinciali, nonché la procedura per l'approvazione del Piano del Parco (articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)*";

determina

1. di approvare la Contabilità Finale relativa ai lavori di rifacimento del ponte carrabile sul rio Tresenica presso il parcheggio del Lago di Tovel sulle pp. ff. 3186, 3192 e 3441 in C.c. Tuenno, composto dai seguenti documenti, in atti:

- a. Stato finale dei lavori;
- b. Processo verbale di ultimazione dei lavori;
- c. Certificato di regolare esecuzione;
- d. Certificato di collaudo statico;

con il seguente quadro economico:

• LAVORI		
IMPORTO LAVORI	€	98.380,80
Oneri speciali relativi alla sicurezza	€	1.536,19
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€	96.844,61
Ribasso contrattuale del 20,884%	€	- 20.225,03
Importo Atto di Sottomissione	€	13.017,38
Importo di contratto complessivo	€	78.155,77
• SOMME A DISPOSIZIONE		
Iva al 22% sui lavori al netto del ribasso	€	17.194,27
Avanzo di ribasso	€	1.826,88
Spese incarico collaudatore statico iva compresa	€	2.823,08
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	21.844,23
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€	100.000,00

2. di autorizzare il pagamento della rata a saldo di € 78.155,77 oltre ad I.V.A. pari ad € 17.194,27 per un importo complessivo di € 95.350,04 comprensiva di I.V.A., alla ditta esecutrice dei lavori RAUZI S.r.l. con sede a Rumo (TN) in via Marcena 31/C;
3. di dare atto che alla spesa di cui al punto 2. si fa fronte con i fondi già impegnati al capitolo 3400 art. 01 con il provvedimento del Direttore n. 66 di data 17 aprile 2014;
4. di trasmettere copia della presente determinazione, della contabilità finale e del collaudo statico al Comune di Tuenno per la liquidazione al Parco della quota a proprio carico.

Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti

CerF/MC/