

Strembo, 10 novembre 2015

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Oggetto: Lavori per la realizzazione della passerella Traversera in Val di Nardis. Approvazione della contabilità finale e del relativo certificato di regolare esecuzione.

Con provvedimento n. 3040 del 31 dicembre 2011 la Giunta provinciale approvava il Programma annuale di gestione 2012 che prevedeva, al punto C.3.2 la progettazione di un percorso che collegasse tutte le malghe della Val di Nardis con la realizzazione di una passerella pedonale su funi nei pressi di Malga dei Fiori. L'amministrazione comunale di Giustino già da qualche anno ha ritenuto importante la valorizzazione della Val di Nardis, valle sospesa laterale della Val Genova, che giace completamente nel territorio catastale di Giustino II.

Nel 2012 è stato incaricato il geom. Bruno Battocchi dell'Ufficio Tecnico - ambientale del Parco di elaborare il progetto definitivo ed esecutivo, per la realizzazione della passerella di attraversamento del Rio Nardis in C.c. Giustino, mentre per i calcoli strutturali, con determinazione del Direttore n. 179 del 24 settembre 2012 è stato incaricato l'ing. Bella Sergio per un onorario complessivo di € 5.797,55.

In data 14 maggio 2014 il Comune di Giustino, con nota prot. n. 1707, si è reso disponibile a partecipare finanziariamente alla realizzazione dei lavori di rifacimento del ponte nella misura del 50% della spesa presunta dell'opera di € 60.497,22. La sistemazione del sentiero Traversera è stata fatta direttamente dal Comune di Giustino.

La Giunta esecutiva del Parco con deliberazione n. 60 di data 19 maggio 2014 ha approvato lo schema di convenzione per la compartecipazione finanziaria del Comune di Giustino alla realizzazione della passerella che è stata sottoscritta con il Comune in data 21 ottobre 2014, prot. n. 4387.

Con determinazione del Direttore n. 172 di data 31 dicembre 2014:

- ✓ è stato approvato a tutti gli effetti il progetto esecutivo in oggetto, effettuato dal geom. Bruno Battocchi dell'Ufficio Tecnico - ambientale del Parco;
- ✓ si è previsto di affidare i lavori in economia, previo confronto concorrenziale ai sensi dell'art. 52 della L.P. 10 settembre 1996, n. 26 e ss.mm. e dell'art. 178 del regolamento di attuazione della legge medesima;

- ✓ si è impegnato l'importo pari a € 65.626,41 nel seguente modo:
 - ✓ € 5.797,55 con l'impegno di spesa già esistente ed effettuato con la determinazione del Direttore n. 179 di data 24 settembre 2012, al capitolo 2910 art. 2 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 (spese relative all'incarico di progetto strutturale);
 - ✓ € 30.000,00 con l'impegno di spesa già esistente ed effettuato con la determinazione del Direttore n. 211 di data 31 dicembre 2013, al capitolo 3400 art. 1 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013;
 - ✓ € 29.828,86 con un nuovo impegno di spesa, al capitolo 3400 art. 01 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014.

Il Computo Metrico Estimativo della passerella prevedeva il seguente quadro economico di spesa:

•	IMPORTO LAVORI		
	Lavori	€	44.313,60;
	Oneri relativi alla sicurezza	€	1.891,48;
	Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€	42.422,12;
•	SOMME A DISPOSIZIONE		
	Imprevisti	€	2.500,00;
	Spese tecniche per collaudo statico	€	1.500,00;
	Spese tecniche calcolo strutture I.V.A. compresa	€	5.797,55;
	Indennità area tecnica	€	886,27;
	I.V.A. al 22% lavori, imprevisti, spese collaudo	€	10.628,99;
	Totale somme a disposizione	€	21.312,81;
	IMPORTO COMPLESSIVO	€	65.626,41.

In data 20 gennaio 2015 è stata indetta una procedura di gara ai sensi dell'art. 52, comma 9, della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, per affidare i lavori di cui all'oggetto. L'affidamento è avvenuto con il criterio del prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso ai sensi dell'art. 39, comma 3 della L.P. 26/93 e ss.mm.. Si è aggiudicato il lavoro la ditta GEOROCCE S.N.C. DI TOMASONI ANGELO E F.LLI con sede in Ala con il 7,477% di ribasso sui lavori soggetti a ribasso d'asta. L'importo del contratto è di € 41.141,70 più I.V.A., di cui € 39.250,22 per lavori e € 1.891,48 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta. In data 8 luglio 2015 si è stipulato il contratto, prot. n. 3047/1.20, e con lo stesso atto si è provveduto alla consegna dei lavori. Termine ultimazione lavori previsto per l'8 settembre 2015, prorogato al 30 settembre 2015 con nota del 7 settembre 2015, prot. n. 3838/1.20.

Con determinazione del Direttore n. 97 di data 4 settembre 2015 è stata approvata la 1^ perizia suppletiva e di variante. Il quadro di raffronto della variante è il seguente:

	STIMA	STIMA DI	DIFFERENZA	DIFFERENZA
	ORIGINARIA	PERIZIA	POSITIVA	NEGATIVA
IMPORTO TOTALE LAVORI	€ 44.313,60	€ 49.598,53	€ 5.284,93	-----
MAGGIORI SPESE		€ 5.284,93		
ONERI SICUREZZA	€ 1.891,48	€ 1.891,48		
RIBASSO CONT. EFFETTUATO 7,48%		-€ 3.568,49		
RESTANO NETTE	€ 44.313,60	€ 46.030,04		
SOMME A DISPOSIZIONE				
Imprevisti	€ 2.500,00	-----	-----	€ 2.500,00
Spese tecniche per collaudo statico	€ 1.500,00	€ 1.500,00	-----	-----
Spese tecniche per calcolo strutturale I.V.A. compresa	€ 5.797,55	€ 5.797,55	-----	-----
Indennità area tecnica	€ 886,27	€ 886,27	-----	-----
I.V.A. 22% su lavori imprevisti, spese, collaudo	€ 10.628,99	€ 10.456,61	-----	172,38
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 21.312,81	€ 19.425,49	€ 612,68	€ 2.500,00
RIEPILOGO				
A) LAVORI	€ 44.286,36	€ 49.571,29	€ 5.284,93	-----
B) SOMME A DISPOSIZIONE	€ 21.312,81	€ 18.640,43		€ 2.672,38
DETRAZIONE PER RIBASSO CONTRATTUALE		- € 3.568,49		
IMPORTO COMPLESSIVO NETTO	€ 65.626,41	€ 64.670,47		
MINORE SPESE COMPLESSIVA		€ 955,94		

In data 16 settembre 2015 il Direttore dei Lavori ha redatto la Contabilità Finale dei Lavori composta dai seguenti atti:

- ✓ Libretto delle Misure;
- ✓ Registro di Contabilità;
- ✓ Stato Finale dei lavori;
- ✓ Certificato di Ultimazione Lavori;
- ✓ Relazione del Direttore Lavori a struttura ultimata; completa di certificate e prove sui materiali tutti i materiali.

Visto lo Stato finale dei lavori ed il Registro Contabilità a tutto il 16 settembre 2015, redatto dal Direttore Lavori, geom. Bruno Battocchi, dal quale risulta un importo netto dei lavori eseguiti (comprensivo di oneri sicurezza) pari a € 46.016,44 più I.V.A. al 22%, con un credito della ditta di € 46.016,44 più I.V.A (€ 10.123,62), per un totale di € 56.140,06.

Verificato:

- ✓ il Verbale di Fine Lavori di data 15 settembre 2015 con il quale il Direttore dei Lavori certifica che i lavori sono stati ultimati a perfetta regola d'arte entro il termine ultimo previsto;
- ✓ il Certificato di Regolare Esecuzione lavori redatto dal Direttore dei lavori di data 30 ottobre 2015, prot. n. 4573/1.20, con il quale viene dichiarato che i lavori in oggetto sono stati regolarmente

eseguiti secondo le previsioni del progetto e secondo le indicazioni del Direttore dei Lavori, e che pertanto si può provvedere al pagamento di € 46.016,44 più I.V.A (€ 10.123,62), per un totale di € 56.140,06;

- ✓ la regolarità assicurativa e contributiva della ditta appaltatrice come risulta dal certificato DURC;
- ✓ che non risulta la cessione ad alcuno, da parte dell'impresa, di propri crediti nei confronti della committenza;
- ✓ la documentazione del collaudo statico dell'opera in oggetto redatta dall'ing. Mauro Masè in data 29 ottobre 2015 (prot. n. 4566/6.4 di data 30 ottobre 2015), agli atti dell'Ufficio Tecnico - ambientale.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

- visti gli atti citati in premessa;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale 29 dicembre 2014, n. 2439, che approva il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015, il bilancio pluriennale 2015 - 2017 e il Programma annuale di gestione 2015 del Parco Adamello - Brenta;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale 20 luglio 2015, n. 1241, che approva l'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017 dell'Ente Parco Adamello - Brenta;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale 20 luglio 2015, n. 1242, che approva la variante del Programma annuale di gestione anno 2015 e dell'aggiornamento del Programma pluriennale 2011-2015 dell'Ente Parco Adamello - Brenta;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale 26 gennaio 2001, n. 176, che approva il "*Regolamento di attuazione del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo politico - amministrativo e funzione di gestione*" del Parco Adamello - Brenta;
- vista la deliberazione della Giunta esecutiva 29 dicembre 2014, n. 132, che approva l'ammontare delle risorse finanziarie assegnate al Direttore dell'Ente per l'anno 2015 e pluriennale 2015 - 2017;
- vista la deliberazione della Giunta esecutiva 29 dicembre 2014, n. 133, che approva il Programma di attività del Direttore dell'Ente per l'anno 2015;
- vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive modifiche;
- vista la legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26;
- visto il D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.;
- vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive modifiche;
- visto il D.P.P. di data 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg. "*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali*

provinciali, nonché la procedura per l'approvazione del Piano del Parco (articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)" e successive modifiche,

determina

- 1) di approvare la Contabilità Finale relativa ai lavori in oggetto, redatta dal Direttore dei Lavori geom. Bruno Battocchi in data 16 settembre 2015, agli atti dell'Ufficio Tecnico - ambientale, dal quale risulta un importo netto dei lavori eseguiti (comprensivo di oneri sicurezza) pari a € 46.016,44 più I.V.A al 22%, composta dai seguenti documenti:
 - Libretto delle Misure;
 - Registro di Contabilità;
 - Stato Finale dei lavori;
 - Certificato di Ultimazione Lavori;
 - Relazione del Direttore Lavori a struttura ultimata; completa di certificate e prove sui materiali tutti i materiali;
- 2) di prendere atto della documentazione di Collaudo Statico dell'opera in oggetto redatta dall'ing. Mauro Masè in data 29 ottobre 2015 (prot. n. 4566/6.4 di data 30 ottobre 2015), agli atti dell'Ufficio Tecnico - ambientale;
- 3) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione lavori redatto dal Direttore dei lavori di data 30 ottobre 2015, prot. n. 4573/1.20, con il quale viene dichiarato che i lavori in oggetto sono stati regolarmente eseguiti secondo le previsioni del progetto e secondo le indicazioni del Direttore dei Lavori, e che pertanto si può provvedere al pagamento di € 46.016,44 più I.V.A. al 22% (€ 10.123,62), per un totale di € 56.140,06.
- 4) di far fronte alla spesa di cui al punto 3) nel seguente modo:
 - ✓ € 30.000,00 con l'impegno di spesa già esistente ed effettuato con la determinazione del Direttore n. 211 di data 31 dicembre 2013, al capitolo 3400 art. 1 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013;
 - ✓ € 26.140,06 con l'impegno di spesa già esistente ed effettuato con la determinazione del Direttore n. 172 di data 31 dicembre 2014, al capitolo 3400 art. 1 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014;
- 5) di liquidare all'impresa GEOROCCE S.N.C. DI TOMASONI ANGELO E F.LLI con sede in Ala, l'importo dovuto pari a € 56.140,06.
- 6) di Prendere atto che la spesa sostenuta dal Parco per la realizzazione della passerella è di:
 - ✓ € 5.797,55 per progettazione strutturale;

- ✓ € 56.140,06 per lavori;
 - ✓ € 1.821,52 per collaudo statico;
- per un totale di 63.759,13;

7) di inoltrare richiesta al Comune di Giustino di rimborso al Parco della quota del 50% dei costi sostenuti dal Parco, quale compartecipazione, e pari a € 30.248,61.

Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti

BB/VB/MC/ad