

Strembo, 2 dicembre 2015

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Oggetto: Approvazione I Stato di Avanzamento Lavori relativi al rifacimento del Ponte "Gabbio" in Val Genova, C.C. Strembo II, sulla p.f. 5/1.

Il Parco alcuni anni fa ha redatto uno specifico piano di riqualificazione e valorizzazione della Val Genova, che va ad interessare gli aspetti paesaggistici, ambientali e storico - culturali. Da quando è stato approvato il piano di riqualificazione sono stati portati a termine diversi interventi previsti nel piano stesso. Nel Programma Annuale di Gestione 2015, approvato dalla Giunta provinciale in data 29 dicembre 2014 con deliberazione n. 2439, al punto C.2.4, viene stabilito che tra gli interventi relativi al Piano sopraccitato per l'anno 2015, sono previsti i lavori per il rifacimento del Ponte "Gabbio". Si tratta di un ponte stradale di II categoria, in parte fatiscente, che attualmente, essendo interamente in legno, non rispetta la normativa vigente.

Il rifacimento del Ponte "Gabbio" costituisce anche un impegno per il Parco stabilito nell'accordo stipulato con il Comune di Strembo per l'affidamento al Parco della gestione della mobilità nella parte alta della Val Genova, da Ponte Maria a Bedole, e approvato dalla Giunta esecutiva con deliberazione n. 29 di data 8 marzo 2015.

Con determinazione del Direttore n. 87 di data 3 agosto 2015:

- ✓ è stato approvato a tutti gli effetti il progetto esecutivo in oggetto, effettuato dall'ing. Massimo Corradi Direttore dell'Ufficio Tecnico - ambientale del Parco;
- ✓ si è previsto di affidare i lavori in economia, previo confronto concorrenziale ai sensi dell'art. 52 della L.P. 10 settembre 1996, n. 26 e ss.mm. e dell'art. 178 del regolamento di attuazione della legge medesima;
- ✓ si è impegnato l'importo pari a € 93.792,61 nel seguente modo:
 - ✓ € 70.500,00 con l'impegno di spesa già esistente ed effettuato con la determinazione del Direttore n. 258 del 31 dicembre 2012, al capitolo 3400 art. 01 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012;
 - ✓ € 23.292,61 con un nuovo impegno di spesa, al capitolo 3330 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso.

Il Computo Metrico Estimativo dei lavori di rifacimento del Ponte "Gabbio" in Val Genova, C.C. Strembo II, sulla p.f. 5/1 prevedeva il seguente quadro economico di spesa:

- LAVORI

| | | |
|--|----------|-------------------|
| IMPORTO LAVORI | € | 76.449,19; |
| Oneri relativi alla sicurezza | € | 1.017,82; |
| Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta | € | 75.431,37; |
| • SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| Contributo ANAC | € | 30,00; |
| prove sui materiali | € | 400,00; |
| I.V.A. al 22% sui lavori | € | 16.913,42; |
| Totale somme a disposizione | € | 17.343,42; |
| • IMPORTO COMPLESSIVO | € | 93.792,61; |

In data 7 agosto 2015 è stata indetta una procedura di gara ai sensi dell'art. 52, comma 9, della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, per affidare i lavori di cui all'oggetto. L'affidamento è avvenuto con il criterio del prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso ai sensi dell'art. 39, comma 3 della L.P. 26/93 e ss.mm. Si è aggiudicato il lavoro la ditta AUTOTRASPORTI E SCAVI CUNACCIA FRANCESCO & EMANUELE SRL, con sede in Pinzolo, con il 18,020% di ribasso sui lavori soggetti a ribasso d'asta.

L'importo del contratto, stipulato in data 12 ottobre 2015 prot. n. 4287/1.20, è così composto:

| | | |
|--|---|-------------|
| lavorazioni soggette a ribasso | | € 61.838,64 |
| Ribasso del 0,5% del prezzo di aggiudicazione (ai sensi del comma 10 ter., art. 52 della L.P. 26/1993) | - | € 309,19 |
| Oneri della sicurezza | + | € 1.017,82 |
| Importo comprensivo non ivato | = | € 62.547,26 |
| Iva al 22% | + | € 13.760,40 |
| Importo comprensivo ivato | = | € 76.307,66 |

Con il contratto si è provveduto anche alla consegna dei lavori, ed il termine di ultimazione dei lavori è previsto per il 22 dicembre 2015.

Il contratto prevede che il pagamento dei lavori avverrà in acconto al raggiungimento di una stato d'avanzamento lavori pari ad Euro 40.000,00 al netto del ribasso d'asta e delle eventuali ritenute d'acconto.

Visto il Verbale di Sospensione Lavori di data 24 novembre 2015 prot. n. 4982/1.20 con il quale sono stati sospesi i lavori fino a prossimo ordine di ripresa degli stessi, allorquando le condizioni climatiche permetteranno una proficua esecuzione delle piccole opere di finitura.

Preso atto che la contabilità del 1° Stato di Avanzamento Lavori è composta dai seguenti atti:

- ✓ Stato di Avanzamento n. 1 a tutto il 24 novembre 2015;
- ✓ Registro di Contabilità n. 1;
- ✓ Libretto delle Misure n. 1.

Visto gli atti di contabilità a tutto il 24 novembre 2015, redatto dal Direttore Lavori, ing. Massimo Corradi, dal quale risulta un importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso del 18,020% e del miglioramento del ribasso del 0,5%, pari a € 55.046,57 più I.V.A. al 22%.

Visto il Certificato di Pagamento n. 1 redatto dal Responsabile del procedimento dott. Roberto Zoanetti, di data 24 novembre 2015, per € 54.771,34 (lavori eseguiti netti - 0,5% di ritenuta infortuni), più € 12.049,69 di I.V.A. al 22%, per un totale complessivo di € 66.821,03.

Verificata la regolarità assicurativa e contributiva della ditta appaltatrice mediante il DURC rilasciato in data 09 novembre 2015 e verificato che non risulta che l'Impresa abbia ceduto ad alcuno i propri crediti nei confronti della committenza.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

- rilevata l'opportunità della spesa;
- visto lo stanziamento di bilancio che presenta la necessaria disponibilità;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale 29 dicembre 2014, n. 2439, che approva il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015, il bilancio pluriennale 2015 - 2017 e il Programma annuale di gestione 2015 del Parco Adamello - Brenta;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale 20 luglio 2015, n. 1241, che approva l'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017 dell'Ente Parco Adamello - Brenta;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale 20 luglio 2015, n. 1242, che approva la variante del Programma annuale di gestione anno 2015 e dell'aggiornamento del Programma pluriennale 2011-2015 dell'Ente Parco Adamello - Brenta;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale 26 gennaio 2001, n. 176, che approva il "*Regolamento di attuazione del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo politico - amministrativo e funzione di gestione*" del Parco Adamello - Brenta;
- vista la deliberazione della Giunta esecutiva 29 dicembre 2014, n. 132, che approva l'ammontare delle risorse finanziarie assegnate al Direttore dell'Ente per l'anno 2015 e pluriennale 2015 - 2017;
- vista la deliberazione della Giunta esecutiva 29 dicembre 2014, n. 133, che approva il Programma di attività del Direttore dell'Ente per l'anno 2015;
- vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive modifiche;
- vista la legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26;
- visto il D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.;
- vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive modifiche;

- visto il D.P.P. di data 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg. "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali provinciali, nonché la procedura per l'approvazione del Piano del Parco (articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)" e successive modifiche,

determina

- 1) di approvare gli atti di contabilità del 1° Stato di Avanzamento dei Lavori relativi al rifacimento del Ponte "Gabbio" in Val Genova, C.C. Strembo II, sulla p.f. 5/1, agli atti dell'Ufficio Tecnico - ambientale, e precisamente:
 - ✓ Stato di Avanzamento n. 1 a tutto il 24 novembre 2015;
 - ✓ Registro di Contabilità n. 1;
 - ✓ Libretto delle Misure n. 1;
- 2) di prendere atto che dai documenti di Contabilità a tutto il 24 novembre 2015, redatta dal Direttore Lavori, ing. Massimo Corradi, risulta un importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso del 18,020% e del miglioramento del ribasso del 0,5%, pari a € 55.046,57 più I.V.A. al 22%, con un credito di Impresa, come risulta dal Certificato di pagamento n. 1, di € 54.771,34 (lavori eseguiti netti - 0,5% di ritenuta infortuni - miglioramento ribasso del 0,5% del prezzo di aggiudicazione), più € 12.049,69 di I.V.A. al 22%, per un totale complessivo di € 66.821,03;
- 3) di approvare il Certificato di Pagamento n. 1, redatto dal Responsabile del procedimento, dott. Roberto Zoanetti, dal quale risulta un credito per l'impresa AUTOTRASPORTI E SCAVI CUNACCIA FRANCESCO & EMANUELE SRL, con sede in Pinzolo, pari a € 54.771,34 più € 12.049,69 di I.V.A. al 22%, per un totale complessivo di € 66.821,03;
- 4) di liquidare all'impresa AUTOTRASPORTI E SCAVI CUNACCIA FRANCESCO & EMANUELE SRL, con sede in Pinzolo, l'importo dovuto e pari a € 66.821,03;
- 5) di far fronte alla spesa di cui al punto 4) con l'impegno di spesa effettuato sul capitolo 3400 art. 01 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 con la determinazione del Direttore n. 258 del 31 dicembre 2012.

Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti

MC/VB/ad