

Strembo, 4 luglio 2016

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE**

---

Oggetto: Lavori di realizzazione di tre tratti di parapetto lungo la strada di fondovalle in Val Genova presso la p.f. 1994 in C.C. Carisolo e presso la p.f. 70/2 in C.C. Strembo II: approvazione della contabilità finale e del relativo certificato di regolare esecuzione.

---

Nel Programma annuale di gestione 2015, approvato della Giunta provinciale in data 29 dicembre 2014 con deliberazione n. 2439, al punto C.2.4 erano previsti i lavori di realizzazione di un parapetto presso la località Scala di Bò e/o interventi stradali vari. Detti lavori trovavano giustificazione nella necessità di dare alla strada di fondovalle maggiore sicurezza, in quanto i tre tratti individuati negli elaborati grafici, presentavano una elevata pericolosità non essendo presenti opere di protezione e/o di delimitazione della carreggiata, con esposizione sul precipizio.

Con provvedimento del Direttore n. 129 di data 13 novembre 2015 veniva approvato a tutti gli effetti del progetto esecutivo per la realizzazione di tre tratti di parapetto lungo la strada di fondovalle in Val Genova presso la p.f. 1994 in C.C. Carisolo e presso la p.f. 70/2 in C.C. Strembo II, ed effettuato l'impegno di spesa.

Il quadro economico di progetto è il seguente:

•	<b>LAVORI</b>	
	Importo Lavori	€ 32.029,56;
	Oneri relativi alla sicurezza	€ 1.044,34;
	Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 30.985,22;
•	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
	imprevisti	€ 757,33;
	I.V.A. al 22% sui lavori e imprevisti	€ 7.213,11;
	Totale somme a disposizione	€ 7.970,44;
•	<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€ 40.000,00.</b>

Per l'affidamento dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 52, comma 9. della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e ss.mm.ii., è stato effettuato un confronto concorrenziale fra sette imprese, da cui è risultata vincitrice la ditta Maturi Corrado con sede in via Genova n. 67 a Pinzolo

(Tn), partita I.V.A. e c.f. n. 01518750227, con un ribasso del 17,586%, sul presso a base d'asta oltre agli oneri per la sicurezza ed Iva di legge.

Visto l'Atto di Cottimo, prot. n. 5198/1.20 di data 09 dicembre 2015, con il quale si affidavano i lavori di realizzazione di tre tratti di parapetto lungo la strada di fondovalle in Val Genova presso la p.f. 1994 in C.C. Carisolo e presso la p.f. 70/2 in C.C. Strembo II, all'Impresa Maturi Corrado con sede in via Genova n. 67 a Pinzolo (Tn), partita I.V.A. e c.f. n. 01518750227, per un importo, al netto del ribasso d'asta del 17,586% (diconsi diciassette/586%) e dell'I.V.A., pari a € 25.536,16 oltre agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso stabiliti in € 1.044,34.

Visto che le opere dovevano essere concluse entro e non oltre 40 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna lavori prot. n. 1588/1.20 di data 18 aprile 2016 e cioè entro il giorno 27 maggio 2016.

Visto il Processo Verbale di Ultimazione dei Lavori di data 27 giugno 2016, prot. n. 3027/1.20, secondo il quale gli stessi sono stati conclusi il giorno 27 maggio 2016 e quindi entro e non oltre il tempo utile prefissato.

Visto lo Stato Finale dei lavori di data 27 giugno 2016 con cui venivano contabilizzati lavori e somministrazioni per € 26.580,38, di cui € 25.536,04 per lavori (al netto del ribasso d'asta) e € 1.034,44 per oneri di sicurezza, ne deriva un credito complessivo dell'impresa di € 32.428,06, comprensivo I.V.A..

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 27 giugno 2016, prot. n. 3028/1.20, con cui la Direzione Lavori certifica la realizzazione a perfetta regola d'arte dei lavori.

Visto il Documento Unico per la Regolarità Contributiva (DURC) On Line della ditta Maturi Corrado di data 29 febbraio 2016, dal quale si evince che la ditta risulta essere in regola dal punto di vista contributivo e assicurativo, per il periodo di svolgimento dei lavori in oggetto.

Considerato che la documentazione presentata è regolare e che sono stati eseguiti tutti gli adempimenti preliminari, risulta necessario procedere:

- all'approvazione della Contabilità Finale dei lavori di realizzazione di tre tratti di parapetto lungo la strada di fondovalle in Val Genova presso la p.f. 1994 in C.C. Carisolo e presso la p.f. 70/2 in C.C. Strembo II, comprensiva dei seguenti documenti:
  - a. Stato finale dei lavori;
  - b. Processo verbale di ultimazione dei lavori;
  - c. Certificato di regolare esecuzione;

- alla liquidazione dell'importo spettante alla Ditta Maturi Corrado con sede in via Genova n. 67 a Pinzolo (Tn), partita I.V.A. e c.f. n. 01518750227, come risultante dalla contabilità finale.

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRETTORE

- visti gli atti citati in premessa;
- rilevata l'opportunità della spesa;
- visto lo stanziamento di bilancio che presenta la necessaria disponibilità;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale 29 gennaio 2016, n. 77, che approva il bilancio di previsione 2016-2018, il Piano delle attività per il triennio 2016-2018 e il documento "Pianificazione urbanistica, deroghe al Piano del Parco e autorizzazioni di competenza del Comitato di gestione" del Parco Adamello - Brenta;
- vista la deliberazione della Giunta esecutiva n. 151 di data 17 dicembre 2015 "Adozione della proposta di Bilancio di previsione del Parco Adamello - Brenta per gli esercizi finanziari 2016 - 2018 e relativo bilancio finanziario gestionale";
- vista la deliberazione della Giunta provinciale 26 gennaio 2001, n. 176, che approva il "Regolamento di attuazione del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo politico - amministrativo e funzione di gestione" del Parco Adamello - Brenta;
- vista la deliberazione della Giunta esecutiva 28 gennaio 2016, n. 2, che approva l'ammontare delle risorse finanziarie assegnate al Direttore dell'Ente per gli anni 2016, 2017 e 2018;
- vista la deliberazione della Giunta esecutiva 28 gennaio 2016, n. 3, che approva il Programma triennale delle attività anni 2016, 2017 e 2018 del Direttore dell'Ente;
- visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche;
- vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive modifiche;
- vista la legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26;
- visto il D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.;
- vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive modifiche;
- visto il D.P.P. di data 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg. "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali provinciali, nonché la procedura per l'approvazione del Piano del Parco (articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)",

determina

1. di approvare la contabilità finale relativa ai lavori di realizzazione di tre tratti di parapetto lungo la strada di fondovalle in Val Genova presso la p.f. 1994 in C.C. Carisolo e presso la p.f. 70/2 in C.C. Strembo II, composto dai seguenti documenti, in atti:

- a. Stato finale dei lavori;
- b. Processo verbale di ultimazione dei lavori;
- c. Certificato di regolare esecuzione;

con il seguente quadro economico:

• LAVORI		
IMPORTO LAVORI	€	32.029,41;
Oneri speciali relativi alla sicurezza	€	1.044,34;
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€	30.985,07;
Ribasso contrattuale del 17,586%	- €	- 5.449,03;
Importo della Contabilità Finale	€	26.580,50;
• SOMME A DISPOSIZIONE		
I.V.A. al 22% sui lavori al netto del ribasso	€	5.847,68;
Imprevisti sui lavori I.V.A. compresa	€	923,94;
Avanzo di ribasso I.V.A. compresa	€	6.648,00;
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	13.419,62;
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€	40.000,00;

2. di autorizzare il pagamento della rata a saldo di € 26.580,38 oltre ad I.V.A. pari a € 5.847,68 per un importo complessivo di € 32.428,06 comprensivo di I.V.A., alla ditta esecutrice dei lavori Ditta Maturi Corrado con sede legale a Pinzolo (TN) in Via Genova, n. 67;

3. di dare atto che alla spesa di cui al punto 2., si fa fronte con i fondi già impegnati e autorizzati al capitolo 2710 articolo 1 con il provvedimento del Direttore n. 129 di data 13 novembre 2015.

Il Vicedirettore  
f.to ing. Massimo Corradi

MC/CerF/lb