

Strembo, 24 novembre 2016

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Oggetto: Approvazione della contabilità finale, del collaudo e del relativo certificato di regolare esecuzione dei lavori di rifacimento del Ponte "Gabbio" in Val Genova, C.C. Strembo II, sulla p.f. 5/1.

Con determinazione del Direttore n. 87 di data 3 agosto 2015:

- ✓ è stato approvato a tutti gli effetti il progetto esecutivo di rifacimento del Ponte "Gabbio" in Val Genova, C.C. Strembo II, sulla p.f. 5/1, redatto dall'ing. Massimo Corradi Direttore dell'Ufficio Tecnico Ambientale del Parco;
- ✓ si è previsto di affidare i lavori in economia, previo confronto concorrenziale ai sensi dell'art. 52 della L.P. 10 settembre 1996, n. 26 e ss.mm. e dell'art. 178 del regolamento di attuazione della legge medesima;
- ✓ si è impegnato l'importo pari a € 93.792,61 nel seguente modo:
 - ✓ € 70.500,00 con l'impegno di spesa già esistente ed effettuato con la determinazione del Direttore n. 258 del 31 dicembre 2012, al capitolo 3400 art. 01 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012;
 - ✓ € 23.292,61 con un nuovo impegno di spesa, al capitolo 3330 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso.

Il Computo Metrico Estimativo dei lavori di rifacimento del Ponte "Gabbio" in Val Genova, C.C. Strembo II, sulla p.f. 5/1 prevedeva il seguente quadro economico di spesa:

• LAVORI	
IMPORTO LAVORI	€ 76.449,19;
Oneri relativi alla sicurezza	€ 1.017,82;
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 75.431,37;
• SOMME A DISPOSIZIONE	
Contributo ANAC	€ 30,00;
prove sui materiali	€ 400,00;
I.V.A. al 22% sui lavori	€ 16.913,42;
Totale somme a disposizione	€ 17.343,42;
• IMPORTO COMPLESSIVO	€ 93.792,61.

In data 7 agosto 2015 è stata indetta una procedura di gara ai sensi dell'art. 52, comma 9, della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, per affidare i lavori di cui all'oggetto. L'affidamento è avvenuto con il criterio del

prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso ai sensi dell'art. 39, comma 3 della L.P. 26/93 e ss.mm. Si è aggiudicato il lavoro la ditta AUTOTRASPORTI E SCAVI CUNACCIA FRANCESCO & EMANUELE SRL, con sede in Pinzolo, con il 18,020% di ribasso sui lavori soggetti a ribasso d'asta.

Con determinazione del direttore n. 105 di data 21 settembre 2015 si è provveduto ad affidare l'incarico per la redazione del collaudo statico all'ing. Luciano Weiss Funzionario Esperto Ingegnere Capo dipendente del Comune di Tione di Trento, per un importo lordo pari a € 1.520,00. Con la stessa determinazione si è previsto di far fronte alla spesa del collaudo con i fondi già impegnati al capitolo 2910 art. 2, con la determinazione del Direttore n. 170 di data 31 dicembre 2014.

L'importo del contratto, stipulato in data 12 ottobre 2015 prot. n. 4287/1.20, è così composto:

Lavorazioni soggette a ribasso		€ 61.838,64
Ribasso del 0,5% del prezzo di aggiudicazione (ai sensi del comma 10 ter., art. 52 della L.P. 26/1993)	-	€ 309,19
Oneri della sicurezza	+	€ 1.017,82
Importo comprensivo non ivato	=	€ 62.547,27
Iva al 22%	+	€ 13.760,40
Importo comprensivo ivato	=	€ 76.307,67

Con il contratto si è provveduto anche alla consegna dei lavori, ed il termine di ultimazione dei lavori era previsto per il 22 dicembre 2015.

Con il Verbale di Sospensione Lavori di data 24 novembre 2015 prot. n. 4982/1.20 sono stati sospesi i lavori fino a prossimo ordine di ripresa degli stessi, e sono stati ripresi in data 27 settembre 2016 con verbale n. 4458/1.20.

Con determinazione del direttore n. 138 di data 2 dicembre 2015 è stato approvato I Stato di Avanzamento Lavori, il quale risulta un importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso del 18,020% e del miglioramento del ribasso del 0,5%, pari a € 55.046,57 più I.V.A. al 22%, con un credito di Impresa, come risulta dal Certificato di pagamento n. 1, di € 54.771,34 (lavori eseguiti netti - 0,5% di ritenuta infortuni - miglioramento ribasso del 0,5% del prezzo di aggiudicazione), più € 12.049,69 di I.V.A. al 22%, per un totale complessivo di € 66.821,03.

Con determinazione del direttore n. 108 di data 12 ottobre 2016 è stato approvato la 1^ perizia suppletiva e di variante ai lavori in oggetto che prevede il seguente quadro iniziale di contratto e di perizia:

A) LAVORI	PROGETTO ORIGINARIO	PERIZIA SUPPL. E DI VARIANTE	DIFFERENZA
TOTALE LAVORI CON ONERI	€ 76.449,19	€ 80.621,90	€ 4.172,71
ONERI SICUREZZA SPECIFICI	€ 1.017,82	€ 891,32	€ - 126,50
IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA	€ 75.431,37	€ 79.730,58	€ 4.299,21
RIB. CONTRATT. DEL 18,020	-€ 13.592,73	-€ 14.367,45	€ 774,72
TOTALE RIBASSATO	€ 61.838,64	€ 65.363,13	€ 3.524,49
MIGL. RIBASSO 0,500%	- € 309,19	- € 326,82	
TOTALE CONTR. CON ONERI	€ 62.547,27	€ 65.927,63	€ 3.380,36
Iva al 22%	€ 13.760,40	€ 14.504,08	€ 743,68
Totale contratto ivato	€ 76.307,67	€ 80.431,71	€ 4.124,04

Ai sensi dell'art. all'articolo 3 comma 7, del D.Lgs.118/2011, la Giunta esecutiva con proprio provvedimento n. 97 di data 29 luglio 2016 avente ad oggetto "Riaccertamento straordinario dei residui e disposizioni conseguenti al riaccertamento medesimo" ha approvato le risultanze dei residui attivi e passivi cancellati in quanto non correlati ad obbligazioni giuridiche perfezionate (tra cui quelle impegnate per i lavori relativi al rifacimento del Ponte "Gabbio" in Val Genova, C.C. Strembo II, sulla p.f. 5/1 non contrattualizzate). Pertanto con la determinazione del direttore n. 108/2016 si è deciso di far fronte, alle spese relative alla perizia sopraccitata pari a euro 4.124,04, in applicazione del disposto e dei principi di cui all'articolo 56 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e dell'articolo 55 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, con un nuovo impegno di spesa di pari importo al capitolo 2640 del bilancio di previsione gestionale per l'esercizio finanziario 2016 (codice voce U.2.02.01.09.012).

Considerato che in data 24 ottobre 2016 è stato stipulato l'atto di Sottomissione per i lavori aggiuntivi per un importo di € 65.927,63 con un aumento contrattuale di € 3.380,36.

Visto il Processo Verbale di Ultimazione dei Lavori di data 24 ottobre 2016, prot. n. 4824/1.20, secondo il quale gli stessi sono stati conclusi il giorno 24 ottobre 2016 e quindi entro e non oltre il tempo utile prefissato.

Preso atto che la contabilità "Stato di Avanzamento Lavori finale" redatta dal Direttore dei lavori in data 24 ottobre 2016 è composta dai seguenti atti:

- ✓ Stato di Avanzamento finale a tutto il 24 ottobre 2016;
- ✓ registro di contabilità SAL finale;
- ✓ libretto delle misure SAL finale;

Visto lo Stato di Avanzamento finale ed il Registro Contabilità finale a tutto il 24 ottobre 2016, redatto dal Direttore Lavori, ing. Massimo Corradi, dal quale risulta un importo netto dei lavori e spese eseguiti per € 65.907,13, di cui € 65.015,81 per lavori (al netto del ribasso d'asta) e € 891,32 per oneri di sicurezza, ne deriva, detraendo il primo pagamento in acconto, un credito complessivo dell'impresa di € 11.135,79 più I.V.A., per un totale di € 13.585,66, comprensivo I.V.A..

Visto il Certificato di Collaudo Statico positivo emesso dal collaudatore dott. ing. Luciano Weiss in data 8 novembre 2016, e l'allegato verbale della prova di carico effettuata in data 4 novembre 2016

Vista la relazione del Direttore dei lavori a struttura ultimata (ai sensi dell'art. 6 della Legge 5 novembre 1971, n. 1086);

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 16 novembre 2016, prot. n. 5081/1.20, con cui la Direzione Lavori certifica la realizzazione a perfetta regola d'arte dei lavori.

Visto il Documento Unico per la Regolarità Contributiva (DURC) On Line della ditta di data 02/08/2016, dal quale si evince che la stessa risulta essere in regola dal punto di vista contributivo e assicurativo, per il periodo di svolgimento dei lavori in oggetto.

Considerato che la documentazione presentata è regolare e che sono stati eseguiti tutti gli adempimenti preliminari, risulta necessario procedere ad approvare gli atti di Contabilità Finale relativi lavori di rifacimento del Ponte "Gabbio" in Val Genova, C.C. Strembo II, sulla p.f. 5/1, agli atti dell'Ufficio Tecnico - ambientale, per un importo netto dei lavori e spese eseguiti per € 65.907,13, di cui € 65.015,81 per lavori (al netto del ribasso d'asta) e € 891,32 per oneri di sicurezza, dalla quale deriva un credito complessivo dell'impresa di € 13.192,42, comprensivo I.V.A..

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

- visti gli atti citati in premessa;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale 29 gennaio 2016, n. 77, che approva il bilancio di previsione 2016-2018, il Piano delle attività per il triennio 2016-2018 e il documento *"Pianificazione urbanistica, deroghe al Piano del Parco e autorizzazioni di competenza del Comitato di gestione"* del Parco Adamello - Brenta;
- vista la deliberazione della Giunta esecutiva n. 151 di data 17 dicembre 2015 *"Adozione della proposta di Bilancio di previsione del Parco"*

- Adamello - Brenta per gli esercizi finanziari 2016 - 2018 e relativo bilancio finanziario gestionale";*
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1596 di data 16 settembre 2016, che approva l'assestamento al bilancio di previsione 2016-2018 dell'Ente Parco Adamello - Brenta;
 - vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1597 di data 16 settembre 2016, che approva la variante del Piano triennale delle Attività 2016, 2017 e 2018 e l'integrazione al documento "Pianificazione urbanistica, deroghe al Piano del Parco Adamello-Brenta e autorizzazioni di competenza del Comitato di gestione, relativo al 2016";
 - vista la deliberazione della Giunta provinciale 26 gennaio 2001, n. 176, che approva il "Regolamento di attuazione del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo politico - amministrativo e funzione di gestione" del Parco Adamello - Brenta;
 - vista la deliberazione della Giunta esecutiva 28 gennaio 2016, n. 2, che approva l'ammontare delle risorse finanziarie assegnate al Direttore dell'Ente per gli anni 2016, 2017 e 2018;
 - vista la deliberazione della Giunta esecutiva 28 gennaio 2016, n. 3, che approva il Programma triennale delle attività anni 2016, 2017 e 2018 del Direttore dell'Ente;
 - vista la legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26;
 - visto il D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.;
 - vista la l.P. 9 marzo 2016, n. 2;
 - visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche;
 - vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive modifiche;
 - vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive modifiche;
 - visto il D.P.P. di data 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg. "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali provinciali, nonché la procedura per l'approvazione del Piano del Parco (articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)",

determina

- 1) di approvare gli atti di Contabilità Finale relativi ai lavori di rifacimento del Ponte "Gabbio" in Val Genova, C.C. Strembo II, sulla p.f. 5/1, agli atti dell'Ufficio Tecnico - ambientale, per un importo netto dei lavori e spese eseguiti per € 65.907,63, di cui € 65.015,81 per lavori (al netto del ribasso d'asta) e € 891,32 per oneri di sicurezza, da cui ne deriva un credito complessivo dell'impresa di € 13.192,42, comprensivo I.V.A., e composto dai seguenti documenti:
 - ✓ Stato di Avanzamento finale a tutto il 24 ottobre 2016;
 - ✓ registro di contabilità SAL finale;
 - ✓ libretto delle misure SAL finale;

- 2) di approvare il collaudo statico dell'opera in oggetto, effettuato dal dott. ing. Luciano Weiss e composto dai seguenti elaborati:
 - ✓ Certificato di Collaudo Statico positivo emesso dal collaudatore dott. ing. Luciano Weiss in data 8 novembre 2016, e l'allegato verbale della prova di carico effettuata in data 4 novembre 2016;
 - ✓ relazione del Direttore dei lavori a struttura ultimata (ai sensi dell'art. 6 della Legge 5 novembre 1971, n. 1086);
- 3) di approvare il certificato di regolare esecuzione lavori redatto dal Direttore dei Lavori, in data 16 novembre 2016, prot. n. 5081/1.20 con il quale viene dichiarato che i lavori in oggetto sono stati regolarmente eseguiti secondo le previsioni del progetto e secondo le indicazioni del Direttore dei Lavori, e che pertanto si può provvedere al pagamento alla ditta di € 11.135,79, più I.V.A. al 22% (€ 2.449,87) per un importo complessivo di € 13.585,66;
- 4) di liquidare all'impresa AUTOTRASPORTI E SCAVI CUNACCIA FRANCESCO & EMANUELE SRL, con sede in Pinzolo p.iva 01300650221 l'importo dovuto e pari a € 13.585,66;
- 5) di far fronte alla spesa di cui al punto 4 per:
 - ✓ € 3.339,81 con l'impegno di spesa già esistente e autorizzato con la determinazione del Direttore n. 258 del 31 dicembre 2012 (capitolo 2710 - residui anno 2012);
 - ✓ € 6.164,84 con l'impegno di spesa già esistente e autorizzato con la determinazione del Direttore n. 87 di data 3 agosto 2015 al capitolo 3300 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015, e riaccertato con deliberazione della Giunta esecutiva n. 97/2016 al capitolo 2640 (codice voce U.2.02.01.09.012) del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016 (n. imp. 550/2016);
 - ✓ € 4.081,01 con l'impegno di spesa già esistente e autorizzato con la determinazione del Direttore n. 108 del 12 ottobre 2016, al capitolo 2640 (codice voce U.2.02.01.09.012) del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016;
- 6) di liquidare all'ing. Luciano Weiss l'ammontare dovuto per la redazione del collaudo per un importo lordo pari a € 1.520,00, con i fondi già impegnati con la determinazione del Direttore n. 170 di data 31 dicembre 2014 e riaccertati con deliberazione della Giunta esecutiva n. 97/2016 al capitolo 2770 art. 1 (codice voce U.2.02.03.05.000) del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016 (n. imp. 537/2016);

Il Direttore
f.to dott. Silvio Bartolomei

MC/VB/ad