

Strembo, 23 gennaio 2017

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Oggetto: Approvazione I Stato di Avanzamento Lavori relativi agli "interventi di recupero aree a torbiera del Parco Naturale Adamello Brenta" sulle proprietà dei Comuni di Commezzadura, Bocenago e ASUC di Darè e Dimaro.

Il Parco Naturale Adamello Brenta con l'adozione del Nuovo Piano del Parco, approvato dalla Giunta Provinciale con delibera n. 2115 del 5 dicembre 2014, ha adottato le specifiche misure di conservazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC). In riferimento alla ZSC TORBIERE ALTA VAL RENDENA-IT31220167 e alla ZSC ADAMELLO-IT3120175 il Parco intende dare attuazione ad alcuni interventi previsti dalle specifiche misure di conservazione così sintetizzati:

- 1) recupero di alcune torbiere in fase di imboscamento della Riserva Speciale RS5-Torbiera di Campiglio mediante interventi di contenimento della vegetazione arborea/arbustiva per una superficie complessiva di 5,5 ettari;
- 2) recupero della torbiera del lago delle Malghette mediante spostamento del sentiero circumlacuale. Tale torbiera infatti è attraversata all'attualità da un sentiero con fenomeni di calpestamento diffuso e disordinato e conseguente degrado per costipamento della torbiera.

Gli interventi ricadono sulle proprietà dei Comuni di Commezzadura, Bocenago, e sulle proprietà delle ASUC di Darè; le proprietà sono pubbliche.

Con determinazione del dirigente del Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette n. 44 del 1 luglio 2016 è stata approvata la graduatoria delle iniziative ammesse a contributo per il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - operazione 4.4.3. L'opera in oggetto è risultata compresa nella graduatoria e il contributo concesso è pari al 90% della spesa ammessa.

Con determinazione del Direttore n. 91 di data 23 agosto 2016 è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo ed è stata prenotata la spesa per la realizzazione dell'intervento, corrispondente alla quota eccedente il finanziamento e pari a € 3.866,51, al capitolo 2660 art. 1 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso.

Con determinazione del dirigente del Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette n. 94 del 22 settembre 2016 è stato approvato il contributo pari ad € 34.078,95 pari al 90% della spesa ammissibile pari ad € 37.865,50.

Con determinazione del Direttore n. 119 di data 7 novembre 2016 è stato:

1) approvato a tutti gli effetti del progetto esecutivo, con il seguente quadro economico di spesa:

- taglio selettivo di alberi ed arbusti di qualsiasi specie sparsi all'interno della torbiera su aree poco servite da viabilità:

▪ importo lavori soggetti a ribasso asta € 19.250,00;

▪ Oneri relativi alla sicurezza € 306,72;

IMPORTO TOTALE LAVORI € 19.556,72;

▪ Imprevisti 2% € 391,13;

▪ Iva al 22% su lavori e imprevisti € 4.938,31;

IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE € 4.729,65;

IMPORTO COMPLESSIVO € 24.286,37;

- deviazione del sentiero circumlacuale delle Malghette a tutela della torbiera:

▪ importo lavori soggetti a ribasso asta € 7.445,62;

▪ Oneri relativi alla sicurezza € 735,76;

IMPORTO TOTALE LAVORI € 8.181,38;

▪ Imprevisti 5% € 409,07;

▪ Iva al 22% su lavori e imprevisti € 1.889,89;

IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE € 2.298,96;

IMPORTO COMPLESSIVO € 10.480,34;

IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI € 34.766,71;

2) prenotato un'ulteriore spesa per la realizzazione dell'intervento pari ad € 30.900,20, in applicazione del combinato disposto e dei principi di cui all'articolo 56 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e dell'articolo 55 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, al capitolo 2660 art. 1 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso;

3) affidato, ai sensi dell'art. 52 della L.P. 26/93 e art. 179 del D.P.P. 9-84/Leg dd. 11 maggio 2012, direttamente alla ditta FRATELLI TRAVAGLIA S.N.C. DI TRAVAGLIA CARLO, MARCO E C. i lavori in oggetto per un importo complessivo di € 32.538,06, e precisamente:

tipologia lavori	importo lavori soggetti ribasso	importo lavori ribassati del 3,999%	importo oneri sicurezza	importo contratto non ivato	importo contratto ivato al 22%
spostamento sentiero	€ 7.445,62	€ 7.147,87	€ 735,76	€ 7.883,63	€ 9.618,03
Recupero torbiera	€ 19.250,00	€ 18.480,19	€ 306,72	€ 18.786,91	€ 22.920,03
Totale	€ 26.695,62	€ 25.628,06	€ 1.042,48	€ 26.670,54	€ 32.538,06

Il contratto con la ditta è stato sottoscritto in data 14 novembre 2016, con atto prot. n. 5213/1.20. Il contratto prevede che i lavori per il recupero torbiera sono a corpo e che i lavori invece per lo spostamento del sentiero sono a misura. Con verbale prot. n. 5430/1.20 di data 30 novembre 2016 si è proceduto alla consegna dei lavori alla ditta. Il tempo utile per compiere i lavori sono di 30 giorni. In data 15 dicembre 2016 il Direttore dei lavori, con verbale prot. n. 5731/1.20 ha sospeso i lavori per le condizioni del terreno che risulta ghiacciato.

In Considerazione che la sospensione dei lavori è sicuramente superiore a 30 giorni per cause non imputabili alla ditta, il direttore dei lavori dott. Pino Oss Cazzador ha predisposto un stato di avanzamento lavori.

Preso atto che la contabilità del 1° Stato di Avanzamento Lavori è composta dai seguenti atti:

- ✓ tav. 1) 1 Stato di Avanzamento a tutto il 15 dicembre 2016;
- ✓ tav. 2) Registro di Contabilità;
- ✓ tav. 3) Libretto delle Misure.

Visto gli atti di contabilità a tutto il 15 dicembre 2016, redatto dal Direttore Lavori, dott. Pino Oss Cazzador, dal quale risulta un importo dei lavori eseguiti (compreso oneri sicurezza), al netto del ribasso del 3,999% pari a € 18.786,91 più I.V.A. al 22%.

Visto il Certificato di Pagamento n. 1 redatto dal Responsabile del procedimento dott. Silvio Bartolomei, di data 20 dicembre 2016, per € 18.786,91 (lavori eseguiti netti compresi degli oneri della sicurezza), più € 4.133,12 di I.V.A. al 22%, per un totale complessivo di € 22.920,03.

Verificata la regolarità assicurativa e contributiva della ditta appaltatrice mediante il DURC rilasciato in data 07 novembre 2016 e verificato che non risulta che l'Impresa abbia ceduto ad alcuno i propri crediti nei confronti della committenza.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

- visti gli atti citati in premessa;
- vista l'opportunità della spesa;
- visto lo stanziamento di bilancio che presenta la necessaria disponibilità;
- vista la deliberazione della Giunta esecutiva n. 157 di data 15 dicembre 2016 "Adozione della proposta di Bilancio di previsione del Parco Adamello - Brenta per gli esercizi finanziari 2017 - 2019 e relativo bilancio finanziario gestionale";

- vista la deliberazione del Comitato di gestione n. 18 di data 29 dicembre 2016 "Adozione del Bilancio di previsione del Parco Adamello - Brenta per gli esercizi finanziari 2017 - 2019, da sottoporre alla Giunta provinciale";
- visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche;
- vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive modifiche;
- vista la legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26;
- visto il Decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. (Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti");
- visto il D.M. 31 ottobre 2013, n. 143 - Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria;
- vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive modifiche;
- visto il D.P.P. di data 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg. "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali provinciali, nonché la procedura per l'approvazione del Piano del Parco (articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)" e successive modifiche,

determina

- 1) di approvare gli atti di contabilità del 1° Stato di Avanzamento dei lavori relativi agli "Interventi di recupero aree a torbiera del Parco Naturale Adamello Brenta sulle proprietà dei Comuni di Commezzadura, Bocenago, e ASUC di Darè e Dimaro", agli atti dell'Ufficio Tecnico - ambientale, e precisamente:
 - ✓ tav. 1) 1 Stato di Avanzamento a tutto il 15 dicembre 2016;
 - ✓ tav. 2) Registro di Contabilità;
 - ✓ tav. 3) Libretto delle Misure;
- 2) di prendere atto che dai documenti di Contabilità a tutto il 15 dicembre 2016, redatta dal Direttore Lavori, ing. dott. Pino Oss Cazzador, risulta un importo dei lavori eseguiti (compreso oneri sicurezza), al netto del ribasso del 3,999% pari a € 18.786,91 più I.V.A. al 22%, con un credito di Impresa, come risulta dal Certificato di Pagamento n. 1 redatto dal Responsabile del procedimento dott. Silvio Bartolomei, di data 20 dicembre 2016, per € 18.786,91 (lavori eseguiti netti compresi degli oneri della sicurezza), più € 4.133,12 di I.V.A. al 22%, per un totale complessivo di € 22.920,03;
- 3) di approvare il Certificato di Pagamento n. 1, redatto dal Responsabile del procedimento, dott. Silvio Bartolomei, dal quale risulta un credito per l'impresa FRATELLI TRAVAGLIA S.N.C. DI

TRAVAGLIA CARLO, MARCO E C., con sede a Cavedine (TN) in via Lungolago 19 partita IVA e c.f. 0181497022, per € 18.786,91 (lavori eseguiti netti compresi degli oneri della sicurezza), più € 4.133,12 di I.V.A. al 22%, per un totale complessivo di € 22.920,03;

- 4) di liquidare all'impresa FRATELLI TRAVAGLIA S.N.C. DI TRAVAGLIA CARLO, MARCO E C., con sede a Cavedine (TN), l'importo dovuto e pari a € 22.920,03;
- 5) di far fronte alla spesa di cui al punto 4) con l'impegno di spesa effettuato sul capitolo 2660 art. 1 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016 e prenotate con le determinazioni del Direttore n. 91/2016 e n. 119/2016.

Il Vice Direttore
f.to ing. Massimo Corradi

MC/VB/POC/ad

