

Strembo, 13 marzo 2017

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Oggetto: Intervento di messa in sicurezza del percorso pedonale Rio Bianco nel tratto Rio Cugolo – Ex Bersaglio in C.C. Stenico I: approvazione della contabilità finale e del relativo certificato di regolare esecuzione.

L'Area Natura Rio Bianco a Stenico, è frequentata da un grande numero di visitatori in tutto l'arco dell'anno; l'area è utilizzata nel periodo scolastico per visite guidate con gruppi organizzati o scolaresche.

Il documento integrativo del Piano triennale delle attività del Parco, approvato dalla Giunta provinciale di Trento con deliberazione n. 1597 di data 16 settembre 2016, alla Missione 9 "*Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente*" - Programma 5 "*Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica forestazione*", prevede i lavori di messa in sicurezza del sentiero di visita dell'area natura a Stenico, e precisamente tra il Rio Cugolo e la Casa del Parco ex-Bersaglio. Si tratta di un tratto di sentiero che nell'estate è stato interessato da crolli di pietre. Già negli anni scorsi si è provveduto alla messa in sicurezza di altri tratti del sentiero; l'ultimo intervento è stato effettuato nell'estate 2015 e ha riguardato un tratto del sentiero tra la Cascata Rio Bianco ed il Rio Cugolo.

A seguito di operazione di disaggio della balza rocciosa sovrastante il sentiero botanico Rio Bianco nel tratto Rio Cugolo – Bersaglio, operazione resasi necessaria a seguito del crollo di pietre di notevoli dimensioni sul sentiero stesso, è stata valutata la necessità di procedere alla realizzazione di una barriera paramassi di tipo elastico della lunghezza complessiva di 60,00 ml.

Con determinazione del Direttore n. 103 di data 27 settembre 2016 è stato affidato al dott. geologo Rino Villi l'incarico di redazione della relazione geologica, della progettazione definitiva ed esecutiva, della direzione lavori, misura e contabilità dei lavori, per un importo complessivo pari a € 8.710,80 (di cui € 7.000,00 per il compenso e spese, € 140,00 per gli oneri previdenziali e € 1.570,80 per l'I.V.A. al 22%).

Con determinazione del Direttore n. 123 di data 14 novembre 2016 si è provveduto a:

- approvare a tutti gli effetti il progetto esecutivo dei lavori di messa in sicurezza del percorso pedonale Rio Bianco nel tratto Rio Cugolo - Ex Bersaglio;
- prenotare la spesa necessaria pari a euro 60.589,47, al capitolo 2640 del bilancio di previsione gestionale per l'esercizio finanziario 2016 (codice voce U.2.02.01.09.014);
- stabilire di affidare i lavori in economia, mediante affidamento diretto ad una ditta specializzata, ai sensi dell'art. 52 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e ss.mm., e dell'art. 179 del regolamento di attuazione della legge medesima, previa indagine esplorativa di mercato.

Il progetto esecutivo approvato prevedeva il seguente quadro economico:

LAVORI	
Lavori soggetti a ribasso (opere di protezione)	€ 48.198,76
Onere sicurezza	€ 1.440,15
Totale lavori	€ 49.638,91
SPESE A DISPOSIZIONE	
I.V.A. sui lavori 22%	€ 10.920,56
Contributo ANAC per gara	€ 30,00
TOTALE SPESE A DISPOSIZIONE	€ 10.950,56
IMPORTO COMPLESSIVO	€ 60.589,47

A seguito dell'indagine di mercato per i lavori in oggetto, la ditta DALLAPE' MAURO e C. S.n.c. con sede a Dro (TN) in via Milano, n. 13 fraz. Pietramurata, partita I.V.A. 00994230225, è risultata la miglior offerente con un ribasso del 41,227% sul prezzo a base d'asta di € 48.198,76 oltre agli oneri della sicurezza € 1.440,15.

Con contratto prot. n. 5493/1.20 di data 2 dicembre sono stati affidati direttamente alla ditta DALLAPE' MAURO e C. Snc i lavori di messa in sicurezza del percorso pedonale Rio Bianco nel tratto Rio Cugolo - Ex Bersaglio, in C.C. Stenico.

L'importo del contratto ivato è risultato di € 36.316,97, così suddiviso:

importo dei lavori al netto del ribasso del 41,227%		€ 28.327,86
oneri della sicurezza	+	€ 1.440,15
importo contrattuale	=	€ 29.768,01
IVA al 22%	+	€ 6.548,96
Contratto ivato	=	€ 36.316,97

Con verbale del Direttore dei lavori geol. Rino Villi, di data 5 dicembre 2016, sono stati consegnati i lavori i quali dovevano essere ultimati entro il 9 gennaio 2017 (40 giorni dopo la consegna).

Visto il Certificato di Ultimazione dei Lavori di data 27 dicembre 2016, dove il Direttore Lavori dichiara che i lavori sono stati conclusi il giorno 27 dicembre 2017 e quindi entro e non oltre il tempo utile prefissato.

Preso atto che la contabilità "atti finali di contabilità e liquidazione" redatta dal Direttore dei lavori geol. Rino Villi in data 1 febbraio 2017, consegnata al Parco in data 7/02/2017, è composta dai seguenti atti:

- ✓ allegato 1) Libretto delle misure SAL finale;
- ✓ allegato 2) Registro di contabilità
- ✓ allegato 3) Sommario Registro di contabilità;
- ✓ allegato 4) Stato finale dei lavori;
- ✓ allegato 5) Verbali e Certificato di ultimazione dei lavori;
- ✓ allegato 6) Relazione della D.L. sul conto finale;
- ✓ allegato 7) Certificato di regolare esecuzione;
- ✓ allegato 8) Verbale di prova ancoraggio di monte;
- ✓ allegato 9) Certificazioni, dichiarazioni e manuali.

Visto lo Stato finale lavori ed il Registro Contabilità finale a tutto il 27 dicembre 2016, dal quale risulta un importo netto dei lavori e spese eseguiti per € 29.767,52, di cui € 28.327,37 per lavori (al netto del ribasso d'asta) e € 1.440,15 per oneri di sicurezza, per un totale di € 36.316,37 comprensivo di I.V.A..

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 1 febbraio, con cui la Direzione Lavori certifica la realizzazione a perfetta regola d'arte dei lavori.

Visto il Documento Unico per la Regolarità Contributiva (DURC) On Line della ditta di data 07/11/2016 (validità fino al 7/03/2017), dal quale si evince che la stessa risulta essere in regola dal punto di vista contributivo e assicurativo, per il periodo di svolgimento dei lavori in oggetto.

Considerato che la documentazione presentata è regolare e che sono stati eseguiti tutti gli adempimenti preliminari, risulta necessario procedere ad approvare gli atti di contabilità e liquidazione relativi ai lavori di messa in sicurezza del percorso pedonale Rio Bianco nel tratto Rio Cugolo - Ex Bersaglio, agli atti dell'Ufficio Tecnico - ambientale, per un importo netto dei lavori e spese eseguiti per € 29.767,52, di cui € 28.327,37 per lavori (al netto del ribasso d'asta) e € 1.440,15 per oneri di sicurezza, dalla quale deriva un credito complessivo dell'impresa di € 29.767,52 più I.V.A., per un totale di € 36.316,37 comprensivo I.V.A..

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

- visti gli atti citati in premessa;
- vista l'opportunità della spesa;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 103 di data 27 gennaio 2017, che approva il Piano delle Attività dell'Ente Parco "Adamello- Brenta" per il triennio 2017-2019 e il Bilancio di previsione 2017- 2019 del medesimo Ente;
- vista la deliberazione della Giunta esecutiva n. 157 di data 15 dicembre 2016 "Adozione della proposta di Bilancio di previsione del Parco Adamello - Brenta per gli esercizi finanziari 2017 - 2019 e relativo bilancio finanziario gestionale";
- visto la Legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale 26 gennaio 2001, n. 176, che approva il "Regolamento di attuazione del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo politico - amministrativo e funzione di gestione" del Parco Adamello - Brenta;
- visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche;
- vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive modifiche;
- visto lo stanziamento di bilancio che presenta la necessaria disponibilità;
- vista la legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26;
- visto il Decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. (Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti");
- vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive modifiche;
- visto il D.P.P. di data 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg. "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali provinciali, nonché la procedura per l'approvazione del Piano del Parco (articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)" e successive modifiche,

determina

- 1) di approvare gli atti di contabilità e liquidazione relativi ai lavori di messa in sicurezza del percorso pedonale Rio Bianco nel tratto Rio Cugolo - Ex Bersaglio, agli atti dell'Ufficio Tecnico - ambientale, per un importo netto dei lavori e spese eseguiti per € 29.767,52, di cui € 28.327,37 per lavori (al netto del ribasso d'asta) e € 1.440,15 per

oneri di sicurezza, dalla quale deriva un credito complessivo dell'impresa di € 29.767,52 più I.V.A., per un totale di € 36.316,37 comprensivo I.V.A, e composti da:

- allegato 1) Libretto delle misure SAL finale;
- allegato 2) Registro di contabilità
- allegato 3) Sommario registro di contabilità;
- allegato 4) Stato finale dei lavori;
- allegato 5) Verbali e Certificato di ultimazione dei lavori;
- allegato 6) Relazione della D.L. sul conto finale;
- allegato 7) Certificato di regolare esecuzione;
- allegato 8) Verbale di prova ancoraggio di monte;
- allegato 9) Certificazioni, dichiarazioni e manuali;

- 2) di liquidare all'impresa ditta DALLAPE' MAURO e C. S.n.c. con sede a Dro (TN) in via Milano n. 13, fraz. Pietramurata partita I.V.A. 00994230225 l'importo dovuto e pari a € 36.316,37 ;
- 3) di far fronte alla spesa di cui al punto 2), con l'impegno di spesa effettuato sul capitolo 2640 del bilancio di previsione gestionale per l'esercizio finanziario 2016 (codice voce U.2.02.01.09.014) e prenotata con la determinazione del Direttore n. 123 di data 14 novembre 2016.

VB/MC/ad

Il Sostituto Direttore
f.to ing. Massimo Corradi