

Strembo, 4 luglio 2017

## DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Oggetto: Pavimentazione e ampliamento di parte del parcheggio del lago di Tovel sulla p.f. 3192 in C.c. Tuenno: approvazione della contabilità finale e del relativo certificato di regolare esecuzione.

Con provvedimento del Direttore n. 122 di data 10 novembre 2016 veniva approvato a tutti gli effetti il progetto esecutivo per la pavimentazione e l'ampliamento di parte del parcheggio del lago di Tovel sulla p.f. 3192 in C.c. Tuenno, ed effettuato l'impegno di spesa.

Il quadro economico di progetto è il seguente:

•	<b>LAVORI</b>		
	Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€	48.321,69;
	Oneri relativi alla sicurezza	€	952,77;
	<b>TOTALE IMPORTO LAVORI</b>	€	<b>49.274,46;</b>
•	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
	spese di allacciamento bagni alla rete elettrica	€	1.870,60;
	IVA su lavori al 22%	€	10.840,38;
	arrotondamento	€	14,56;
	Totale somme a disposizione	€	12.725,54;
•	<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	€	<b>62.000,00.</b>

Per l'affidamento dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 52, della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e ss.mm.ii., è stata esperita un'indagine di mercato tra otto imprese, ed è risultata aggiudicataria la ditta WALEC Srl, con sede a Fivè (Tn) in via Valec n. 12 partita IVA 01778610228, con un ribasso del 24,700% sull'importo a base di gara stabilito in € 48.321,69 per lavori oltre € 952,77 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad Iva di legge.

Visto l'Atto di Cottimo, prot. n. 5732/1.20 di data 15 dicembre 2016, con il quale si affidavano i lavori di pavimentazione e ampliamento di parte del parcheggio del lago di Tovel sulla p.f. 3192 in C.c. Tuenno, all'Impresa WALEC Srl, con sede a Fivè (Tn) in via Valec n. 12 partita IVA 01778610228, per un importo pari a € 37.339,00 compresi gli oneri per la sicurezza oltre ad Iva di legge.

Visto che le opere dovevano essere concluse entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto d'appalto prot. n. 5732/1.20 di data 15 dicembre 2016 e cioè entro il giorno 13 gennaio 2016.

Visto il processo verbale di sospensione lavori n. 1 di data 16 dicembre 2016 prot. n. 5751, secondo il quale i lavori dovevano essere sospesi a decorrere dalla stessa data, per le ragioni espresse nel verbale stesso.

Visto il Processo Verbale di Ripresa dei Lavori di data 19 maggio 2017, prot. n. 2099/1.20, secondo il quale gli stessi dovevano essere ripresi a decorrere dalla data del 22 maggio 2017 per darli ultimati entro e non oltre 29 giorni naturali e consecutivi e quindi entro il giorno 18 giugno 2017.

Considerato che con successiva determinazione n. 69 di data 06 giugno 2017 veniva approvata la 1<sup>a</sup> perizia suppletiva relativa ai lavori di pavimentazione e ampliamento di parte del parcheggio del lago di Tovel sulla p.f. 3192 in C.c. Tuenno con il seguente quadro economico:

• LAVORI		
IMPORTO LAVORI	€	56.770,48;
Oneri speciali relativi alla sicurezza	€	755,30;
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€	56.015,18;
Ribasso contrattuale del 24,700%	€	- 13.835,75;
Importo Atto di Sottomissione	€	5.595,73;
Importo di contratto complessivo	€	42.934,73;
• SOMME A DISPOSIZIONE		
Allacciamento bagni alla rete elettrica	€	1.870,60;
Iva al 22% sui lavori al netto del ribasso	€	9.445,64;
Arrotondamento	€	14,56;
Avanzo di ribasso	€	7.734,47;
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	19.065,27;
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€	62.000,00.

Visto l'Atto di Sottomissione n. 1, prot. n. 2462/1.20 di data 07 giugno 2017, con il quale si affidavano ulteriori lavori, non compresi nel contratto originario, per i lavori di pavimentazione e ampliamento di parte del parcheggio del lago di Tovel sulla p.f. 3192 in C.c. Tuenno, direttamente all'Impresa WALEC Srl, con sede a Fivè (Tn) in via Valec n. 12 partita IVA 01778610228, per un importo pari a € 5.595,73, al netto dell'I.V.A. nella misura di legge.

Visto il Processo Verbale di Ultimazione dei Lavori di data 07 giugno 2017 prot. n. 2463/1.20, secondo il quale gli stessi sono stati conclusi il giorno 07 giugno 2017 e quindi entro e non oltre il tempo utile prefissato.

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 07 giugno 2017, prot. n. 2464/1.20, con cui la Direzione Lavori certifica la realizzazione a perfetta regola d'arte dei lavori.

Visto il Documento Unico per la Regolarità Contributiva (DURC) On Line della ditta Walec Srl di data 14 marzo 2017, dal quale si evince che la ditta risulta essere in regola dal punto di vista contributivo e assicurativo, per il periodo di svolgimento dei lavori in oggetto.

Considerato che la documentazione presentata è regolare e che sono stati eseguiti tutti gli adempimenti preliminari, risulta necessario procedere:

- all'approvazione della Contabilità Finale dei lavori di pavimentazione e ampliamento di parte del parcheggio del lago di Tovel sulla p.f. 3192 in C.c. Tuenno, comprensiva dei seguenti documenti:

- a. Processo verbale di ultimazione dei lavori;
- b. Certificato di regolare esecuzione;
- c. Stato finale dei lavori:

con il seguente quadro economico:

• LAVORI		
IMPORTO LAVORI	€	56.770,48
Oneri speciali relativi alla sicurezza	€	755,30
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€	56.015,18
Ribasso contrattuale del 24,700%	€	- 13.835,75
Importo dei lavori al netto del ribasso	€	42.934,73
• SOMME A DISPOSIZIONE		
I.V.A. al 22% sui lavori	€	9.445,64;
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€	52.380,37;

- alla liquidazione dell'importo di euro 42.934,73 per lavori compresi oneri per la sicurezza ed euro 9.445,64 per Iva, spettante alla Ditta WALEC Srl, con sede a Fivè (Tn) in via Valec n. 12 partita IVA 01778610228.

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRETTORE

- visti gli atti citati in premessa;
- rilevata l'opportunità della spesa;
- visto lo stanziamento di bilancio che presenta la necessaria disponibilità;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale 27 gennaio 2017, n. 103, che approva il Piano delle Attività per il triennio 2017 - 2019 e il Bilancio di previsione 2017 - 2019 del Parco Adamello - Brenta;

- vista la deliberazione della Giunta esecutiva n. 157 di data 15 dicembre 2016 "Adozione della proposta di Bilancio di previsione del Parco Adamello - Brenta per gli esercizi finanziari 2017 - 2019 e relativo bilancio finanziario gestionale";
- vista la deliberazione del Comitato di gestione n. 4 di data 12 maggio 2017 che adotta l'assestamento al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019 del Parco Adamello - Brenta;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale 26 gennaio 2001, n. 176, che approva il "Regolamento di attuazione del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo politico - amministrativo e funzione di gestione" del Parco Adamello - Brenta;
- visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche;
- vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive modifiche;
- vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive modifiche;
- vista la legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26;
- visto il D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg.;
- visto il D.P.P. di data 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg. "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali provinciali, nonché la procedura per l'approvazione del Piano del Parco (articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)",

determina

1. di approvare la contabilità finale relativa ai lavori di pavimentazione e ampliamento di parte del parcheggio del lago di Tovel sulla p.f. 3192 in C.c. Tuenno, composto dai seguenti documenti, in atti:
  - a. Processo verbale di ultimazione dei lavori;
  - b. Certificato di regolare esecuzione;
  - c. Stato finale dei lavori;
 con il seguente quadro economico:
 

• LAVORI	
IMPORTO LAVORI	€ 56.770,48
Oneri speciali relativi alla sicurezza	€ 755,30
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 56.015,18
Ribasso contrattuale del 24,700%	€ - 13.835,75
Importo dei lavori al netto del ribasso	€ 42.934,73
• SOMME A DISPOSIZIONE	
I.V.A. al 22% sui lavori	€ 9.445,64;
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 52.380,37;
2. di autorizzare il pagamento della rata a saldo di € 42.934,73 oltre ad I.V.A. pari a € 9.445,64 per un importo complessivo di € 52.380,37

comprensivo di I.V.A., alla ditta esecutrice dei lavori WALEC Srl, con sede a Fiavè (Tn) in via Valec n. 12 partita IVA 01778610228;

3. di dare atto che alla spesa di cui al punto 2., si fa fronte con i fondi già impegnati e autorizzati al capitolo 2640 dell'esercizio finanziario 2016 (codice voce U.2.02.01.09.002) con il provvedimento del Direttore n. 122 di data 10 novembre 2016 e al capitolo 2640 dell'esercizio finanziario 2017 (codice voce U.2.02.01.09.002) con il provvedimento del Direttore n. 69 di data 06 giugno 2017.

Il Sostituto Direttore  
f.to ing. Massimo Corradi

MC/CerF/lb

