

Strembo, 13 agosto 2014

#### DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

---

Oggetto: Approvazione della contabilità finale e del certificato di conformità relativi alla fornitura dell'allestimento della Casa del Parco "Geopark" in C.C. Carisolo.

---

Il Comune di Carisolo ha concesso in comodato al Parco fino al 2031, parte dell'edificio "Ex Scuola Elementare" di Carisolo, p.ed. 161, secondo piano e sottotetto, e parte del p.ed. 2, piano terzo e sottotetto, entrambi in C.C. Carisolo, al fine di adibirli a Casa del Parco dedicata al tema della geologia e geomorfologia del Parco.

Nel contratto di comodato l'Ente Parco si è impegnato a realizzare a proprie spese il progetto di ristrutturazione dell'edificio, limitatamente al lotto relativo alla parte di edificio destinata ad ospitare la Casa del Parco e l'allestimento della Casa stessa, che verrà effettuato alla conclusione dei lavori di ristrutturazione, i quali risultano in carico al Comune di Carisolo, Ente proprietario dell'immobile.

La progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva relativa all'allestimento della Casa del Parco "Geopark" è stata affidata al signor Leo Unterholzner della società Exponatirol S.r.l. con sede in Lana (BZ).

Con deliberazione n. 2724 di data 14 dicembre 2012 la Giunta provinciale ha approvato il bando n. 1/2012 relativo al Programma Operativo per il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2007-2013, volto al finanziamento di *"Iniziativa promosse dagli Enti di gestione dei Parchi naturali e delle Reti di riserve della Provincia autonoma di Trento per la realizzazione di interventi diretti a promuovere il turismo sostenibile"*.

Il progetto di allestimento della Casa del Parco "Geopark" è stato ritenuto idoneo per poter richiedere tale contributo che potenzialmente poteva giungere all'80% (ottanta%) della spesa ammissibile, nei limiti di una quota massima di finanziamento di € 600.000,00.

Con determinazione del Direttore n. 33 di data 11 febbraio 2013 è stato approvato a tutti gli effetti il progetto esecutivo di allestimento della Casa del Parco "Geopark" p.ed. 161 e p.ed. 2 in C.C. Carisolo, che prevede un importo complessivo di € 757.916,62, ed effettuato l'impegno di spesa di € 157.916,62 sul capitolo 3250 art. 1 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario dell'anno 2013, corrispondente alla quota eccedente l'eventuale finanziamento FESR.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 706 di data 19 aprile 2013 è stata effettuata la presa d'atto degli esiti dell'istruttoria in merito alle richieste di finanziamento, ed in particolare è stato concesso al Parco un contributo pari a € 573.859,32 per l'allestimento della Casa del Parco "Geopark" di Carisolo.

Con determinazione del Direttore n. 87 del 28 maggio 2013 è stata stabilita l'autorizzazione a contrarre e le modalità di appalto, ed è stato stabilito di far fronte alla spesa necessaria di € 759.005,62 come segue:

- o € 157.916,62 con l'impegno di spesa già esistente ed effettuato con la determinazione del Direttore n. 33 di data 11 febbraio 2013, al capitolo 3250 art. 1 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso (impegno n. 77/2013);
- o € 601.089,00 con un nuovo impegno di spesa, al capitolo 3250 art. 1 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 (impegno n. 179/2013);

La fornitura di cui all'oggetto è stata assegnata mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm. "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

La fornitura è stata aggiudicata all'ATI composta dalla ditta Gruppofallani S.r.l. con sede a Marcon (VE), in Via Pialoi, 100, in qualità di capogruppo e mandataria e dalla ditta Space S.p.A. con sede in Prato (PO), Via Torelli, 24, in qualità di mandante. La percentuale di ribasso offerto è pari al 18,111% sul prezzo a base d'asta pari a € 565.656,38 oltre agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribassi, stabiliti in € 900,00 più I.V.A..

La consegna dei lavori è avvenuta in data 24 ottobre 2013, ai sensi dell'art. 11 comma 12 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm., in forma anticipata.

In data 27 novembre 2013 è stato sottoscritto il contratto con l'ATI composto dalla ditta Gruppofallani S.r.l. con sede a Marcon (VE), in Via Pialoi, 100, in qualità di capogruppo e mandataria e dalla ditta Space S.p.A. con sede in Prato (PO), Via Torelli, 24 (prot. n. 5595/UT/MC), per un importo pari a € 464.110,35 più I.V.A.. Tale somma comprende gli oneri della sicurezza quantificati in € 900,00 non soggetti a ribasso d'asta.

Con determinazione del Direttore n. 21 di data 27 gennaio 2014 è stata approvata la contabilità relativa allo Stato Avanzamento dei Lavori n. 1. Il certificato di pagamento risultava di € 75.451,05 (lavori eseguiti netti meno lo 0,5% di ritenuta infortuni), più I.V.A. al 22%, per un totale complessivo di € 92.050,28.

Con determinazione del Direttore n. 56 di data 31 marzo 2014 è stata approvata la contabilità relativa allo Stato Avanzamento dei Lavori n. 2. Il certificato di pagamento risultava di € 96.243,22 (differenza tra le prestazioni eseguite nette, lo 0,5% di ritenuta infortuni, il 5 % di recupero dell'anticipo e del I SAL), più I.V.A. al 22%, per un totale complessivo di € 117.416,73.

Con nota di data 10 aprile 2014, ns. prot. n. 1575/VIII/7/5 la ditta Gruppofallani in qualità di capogruppo dell'ATI, ha chiesto una proroga del termine per la consegna della fornitura relativa all'allestimento della Casa del Parco "Geopark" a Carisolo, previsto originariamente per il giorno 22 aprile 2014, in quanto si sono rese necessarie delle lavorazioni aggiuntive con integrazione delle postazioni multimediali.

Con nota di data 17 aprile 2014, ns. prot. n. 1692/VIII/7/5 è stata concessa all'ATI la proroga fissando come nuovo termine improrogabile per l'esecuzione della fornitura a regola d'arte il giorno 20 maggio 2014.

Con determinazione del Direttore n. 81 di data 29 maggio 2014 è stata approvata la contabilità relativa allo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 3. Il certificato di pagamento risultava di € 84.321,57 (differenza tra le prestazioni eseguite nette, lo 0,5% di ritenuta infortuni, il 5% di anticipazione ed il I e II SAL), più € 18.550,75 di I.V.A. al 22%, per un totale complessivo di € 102.872,32.

Considerato che:

- la prestazione di cui all'oggetto è stata ultimata entro il termine contrattuale come risulta dal Certificato di Ultimazione delle prestazioni di data 20.05.2014 rilasciato dal Direttore dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 309 del D.P.R. 207/2010;
- l'importo della fornitura comprensivo degli oneri della sicurezza risulta pari ad € 464.110,35 più I.V.A.;
- il Parco ha provveduto a pagare all'ATI la quota di anticipazione pari al 5% dell'importo di contratto, ai sensi dell'art. 18 del Capitolato Speciale d'Appalto, per un importo complessivo di € 23.205,52. Tale importo è stato a sua volta suddiviso tra le 2 ditte in base alla percentuale di ripartizione delle attività oggetto della fornitura e previste nell'atto notorio di costituzione dell'ATI stipulato in data 23 ottobre 2013 e più precisamente: ditta Gruppofallani Srl 46,083% e ditta Space S.p.A. 53,917%; pertanto la quota di anticipazione spettante alla ditta Gruppofallani risultava pari ad € 10.693,80 più I.V.A. e alla ditta Space S.p.A. pari ad € 12.511,72 più I.V.A.;
- il Parco ha provveduto a pagare all'ATI il I Stato di Avanzamento dei Lavori (fattura n. 266 del 13 dicembre 2013) pari a €

- 75.451,05 più I.V.A. al 22%, per un importo complessivo di € 92.050,28 (mandato n. 68 del 5 febbraio 2014);
- il Parco ha provveduto a pagare all'ATI il II Stato di Avanzamento dei Lavori, fatturato separatamente in base alla fornitura effettivamente prestata alla data del 10 marzo 2014 e più precisamente ditta Gruppofallani S.r.l. (fattura n. 38 di data 11 marzo 2014) pari a € 66.538,26 più I.V.A. al 22%, per un importo complessivo di € 81.176,68 (mandato n. 481 del 17 aprile 2014) e ditta Space S.p.A. (fattura n. S14RIV0025 del 12 marzo 2014) pari a € 29.704,96 + IVA al 22% per un importo complessivo di € 36.240,05 (mandato n. 482 del 17 aprile 2014);
  - è in fase di pagamento il III Stato di Avanzamento dei Lavori;
  - non risulta accertato nessun danno di forza maggiore;
  - la ditta Gruppofallani Srl è in regola con gli obblighi contenenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia contributiva, assicurativa e di Cassa Edile, come si evince dal documento DURC di data 25 luglio 2014;
  - la ditta Space S.p.A. è in regola con gli obblighi contenenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia contributiva, assicurativa e di Cassa Edile, come si evince dal documento DURC di data 7 agosto 2014.

Visto l'articolo 21 del Capitolato Speciale di Appalto dove viene stabilita la procedura dei pagamenti a saldo e le modalità di erogazione del corrispettivo.

Preso atto che la contabilità dello Stato Finale è composta dai seguenti atti:

- ✓ Registro di Contabilità Finale;
- ✓ Libretto delle misure Finale
- ✓ Lista giornaliera delle economie;
- ✓ Certificato di verifica di conformità della fornitura;
- ✓ Certificato di pagamento n. 4 Finale.

Visto lo Stato Finale, redatto dal Direttore dell'esecuzione, arch. Walter Karl Dietl, dal quale risulta un importo complessivo della prestazione, pari a € 464.110,35 più I.V.A. al 22%, al netto del ribasso d'asta del 18,111%.

Visto il Certificato di Pagamento n. 4 redatto dal Direttore dott. Roberto Zoanetti, di data 30 giugno 2014 (Responsabile del procedimento), per € 184.888,99 (differenza tra le prestazioni eseguite nette, lo 0,5% di ritenuta infortuni, il 5% di anticipazione ed i I, II e III SAL), più € 40.675,58 di I.V.A. al 22%, per un totale complessivo di € 225.564,57.

Preso atto che l'importo del certificato di pagamento verrà fatturato separatamente dalle due ditte in base alla fornitura effettivamente prestata alla data del 20 maggio 2014 e più

precisamente ditta Gruppofallani S.r.l. € 12.706,71 più I.V.A. al 22% e ditta Space S.p.A. € 172.182,28 più I.V.A. al 22%.

Risulta pertanto necessario provvedere all'approvazione della Contabilità Finale, del certificato di conformità della fornitura e autorizzare il pagamento del saldo finale della fornitura in oggetto complessivamente di € 225.564,57 di cui € 184.888,99 quale importo della prestazione e € 40.675,58 per I.V.A..

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRETTORE

- visti gli atti citati in premessa;
- rilevata l'opportunità della spesa;
- visto lo stanziamento di bilancio che presenta la necessaria disponibilità;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale 30 dicembre 2013, n. 2827, che approva il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, il bilancio pluriennale 2014 - 2016 e il Programma annuale di gestione 2014 del Parco Adamello - Brenta;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale 16 giugno 2014, n. 980, che approva l'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014 - 2016 del Parco Adamello - Brenta;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale 16 giugno 2014, n. 981, che approva la variante del Programma annuale di gestione anno 2014 del Parco Adamello - Brenta;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale 26 gennaio 2001, n. 176, che approva il "Regolamento di attuazione del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo politico - amministrativo e funzione di gestione" del Parco Adamello - Brenta;
- vista la deliberazione della Giunta esecutiva 23 dicembre 2013, n. 171, che approva l'ammontare delle risorse finanziarie assegnate al Direttore dell'Ente per l'anno 2014 e pluriennale 2014 - 2016;
- vista la deliberazione della Giunta esecutiva 23 dicembre 2013, n. 172, che approva il Programma di attività del Direttore dell'Ente per l'anno 2014;
- vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive modifiche;
- visto il D.lgs. 163/2006 e successive modifiche "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- visto il D.P.R. n. 207/2010 e successive modifiche "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici a lavori, servizi e forniture";
- vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive modifiche;

- visto il D.P.P. di data 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg. *"Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali provinciali, nonché la procedura per l'approvazione del Piano del Parco (articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)"*,

determina

- 1) di approvare gli atti di contabilità relativi allo Stato di Avanzamento Finale relativi alla fornitura dell'allestimento della Casa del Parco "Geopark" in C.C. Carisolo eseguita dall'ATI composta dalla capogruppo Gruppofallani Srl e dalla mandante Space S.p.A., agli atti dell'Ufficio Tecnico - ambientale, dal quale risulta un importo netto della fornitura eseguita di € 464.110,35 più I.V.A., e composto dai seguenti documenti:
  - Registro di Contabilità Finale;
  - Libretto delle misure Finale;
  - Lista giornaliera delle economie;
  - Certificato di pagamento n. 4 Finale;
  - Certificato di Ultimazione delle prestazioni;
  - Certificato di verifica di conformità della fornitura;
- 2) di approvare il Certificato di verifica di conformità della fornitura relativo all'Allestimento della Casa del Parco "Geopark" in C.C. Carisolo dal quale risulta che la fornitura è stata effettuata a perfetta regola d'arte;
- 3) di prendere atto che la fornitura è stata eseguita entro il termine contrattuale, come risulta dal Certificato di Ultimazione delle prestazioni di data 20.05.2014, redatto ai sensi dell'art. 309 del DPR 207/2010;
- 4) di prendere atto che lo Stato finale a tutto il 20 maggio 2014, ammonta ad € 464.110,35 più IVA, al netto del ribasso d'asta del 18,111% con un credito di impresa arrotondato, come risulta dal certificato di pagamento n. 4 di € 184.888,99 più IVA al 22%;
- 5) di prendere atto che l'importo del certificato di pagamento verrà fatturato separatamente dalle 2 ditte in base alla fornitura effettivamente prestata alla data del 20 maggio 2014 e più precisamente ditta Gruppofallani S.r.l. € 12.706,71 più I.V.A. al 22% e ditta Space S.p.A. € 172.182,28 più I.V.A. al 22%;
- 6) di liquidare alla ditta Gruppofallani Srl con sede a Marcon (VE) l'importo dovuto e pari a € 15.502,19, I.V.A. inclusa;
- 7) di liquidare alla ditta Space S.p.A. con sede a Prato l'importo dovuto e pari a € 210.062,38, I.V.A. inclusa;

8) di far fronte alla spesa di cui ai punti 5) e 6) con l'impegno effettuato sul capitolo 3250 art. 01 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 con le determinazioni del Direttore n. 33 di data 11 febbraio 2013, n. 87 di data 28 maggio 2013 e n. 123 di data 23 luglio 2013.

Il Direttore  
f.to dott. Roberto Zoanetti

ValC/MC/lb