

Strembo, 29 maggio 2014

## DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

---

Oggetto: Approvazione I Stato di Avanzamento relativo alla fornitura e il montaggio di tutti i pannelli e stampe per allestimento del Centro Didattico – Faunistico “Modulo Acqua” in C.c. Spiazzo.

---

Con determinazione del Direttore n. 117 di data 21 giugno 2010 è stato approvato a tutti gli effetti il progetto esecutivo delle opere strutturali di realizzazione di un Centro didattico – faunistico, I Lotto Modulo Acqua, in C.c. Spiazzo, e con il medesimo provvedimento sono state individuate le modalità di appalto.

Con deliberazione della Giunta esecutiva n. 158 di data 26 ottobre 2011 è stato affidato al signor Leo Unterholzner della società Exponatirol S.r.l. con sede in Lana (BZ) l’incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva e di direzione dell’esecuzione relativa all’allestimento del Centro Didattico – faunistico di Spiazzo.

Con propria deliberazione n. 2724 di data 14 dicembre 2012 la Giunta provinciale ha approvato il bando n. 1/2012 del Programma Operativo per il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2007-2013, relativo al finanziamento di *“Iniziativa promosse dagli Enti di gestione dei Parchi naturali e delle Reti di riserve della Provincia autonoma di Trento per la realizzazione di interventi diretti a promuovere il turismo sostenibile”*.

Il progetto definitivo di allestimento del Centro Didattico – Faunistico “Modulo Acqua” in C.c. Spiazzo è stato ritenuto idoneo per poter richiedere il contributo sul bando di cui sopra, e potenzialmente poteva beneficiare di un contributo pari all’80% (ottanta per cento) della spesa ammissibile; pertanto con determinazione del Direttore n. 28 di data 4 febbraio 2013 è stato deciso di candidare il progetto alla richiesta di contributo.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 706 di data 19 aprile 2013 è stata effettuata la presa d’atto degli esiti dell’istruttoria in merito alle richieste di finanziamento, ed in particolare è stato concesso al Parco un contributo pari a € 139.751,26 per l’allestimento del Centro Didattico – Faunistico “Modulo Acqua” in C.C. Spiazzo.

Con determinazione del Direttore n. 128 di data 29 luglio 2013 è stato approvato a tutti gli effetti il progetto esecutivo di allestimento del Centro Didattico – Faunistico “Modulo Acqua” in C.C. Spiazzo che prevede un importo complessivo di € 183.983,87.

Con il medesimo provvedimento si è stabilito inoltre di affidare l’allestimento mediante singole procedure di trattativa privata, previo confronto concorrenziale, ai sensi dell’art. 21 della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm., recante “*Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento*” e più precisamente mediante 4 (quattro) gare:

1) fornitura e posa di arredi (sia a misura che di serie)		
importo fornitura gara	€	51.505,00;
oneri sicurezza non soggetti al ribasso	€	450,00;
fornitura + oneri	€	51.955,00;
2) fornitura e posa di corpi illuminanti		
importo fornitura gara	€	21.576,14;
oneri sicurezza non soggetti al ribasso	€	50,00;
fornitura + oneri	€	21.626,14;
3) fornitura e posa di pannelli e stampe		
importo fornitura gara	€	17.660,00;
oneri sicurezza non soggetti al ribasso	€	50,00;
fornitura + oneri	€	17.710,00;
4) fornitura e installazione hardware e software		
importo fornitura gara	€	48.500,00.

Il confronto concorrenziale relativo alla fornitura e il montaggio di tutti i pannelli e stampe è stato aggiudicato dalla ditta Win Sport Srl, con sede a Trento – fraz. Ravina, in Via Stella, n. 11/E, partita IVA e codice fiscale n. 01349730224, per € 11.605,45 oltre agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e l’I.V.A., determinato applicando la percentuale di ribasso offerta del 34,284% (trentaquattro/284) sul prezzo a base d’asta di € 17.660,00, oltre agli oneri di sicurezza.

In data 2 dicembre 2013 è stato sottoscritto il contratto prot. n. 5684/UT/MC con la ditta Win Sport Srl e con il medesimo atto si è proceduto alla consegna della fornitura. La fine della prestazione era prevista per il 31 gennaio 2014.

In data 29 gennaio 2014, ai sensi dell’art. 308 del D.P.R. n. 207 di data 5 ottobre 2010, si è proceduto a sospendere la prestazione in quanto l’osservatorio fiume presentava problemi di infiltrazione d’acqua e pertanto non era possibile eseguire il montaggio dei pannelli retro illuminati in sicurezza.

Visto l’art. 141, comma 3 del D.P.R. 207/2010 che prevede che nel caso di sospensione della fornitura di durata superiore a 45 giorni la

stazione appaltante può disporre il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data della sospensione, pertanto si è ritenuto di procedere con il pagamento del SAL n. 1 fino alla data del 29 gennaio 2014.

La ripresa della prestazione è avvenuta in data 28 maggio 2014, mediante apposito verbale di ripresa della fornitura n. 1 fissando come termine utile per l'ultimazione dei lavori il giorno 29 maggio 2014.

Visto l'art. 141, comma 2, del D.P.R. 207/2010 che prevede che i certificati di pagamento delle rate di acconto vengano rilasciati dal responsabile del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo della prestazione eseguita.

Preso atto che la contabilità del 1° Stato di Avanzamento della fornitura è composta dai seguenti atti:

- ✓ Stato di Avanzamento n. 1 di data 29 gennaio 2014;
- ✓ Registro di contabilità n. 1;
- ✓ Libretto delle misure n. 1.

Visto lo Stato di Avanzamento n. 1 ed il Registro Contabilità, redatto dal Direttore dell'esecuzione, dott. Leo Unterholzner della società Exponatirol S.r.l. con sede in Lana (BZ), dal quale risulta un importo netto della prestazione, pari a € 9.241,24 più I.V.A. al 22%.

Visto il Certificato di Pagamento n. 1 di data 17 marzo 2014, redatto dal Direttore del Parco dott. Roberto Zoanetti (Responsabile del procedimento), per € 9.195,03 (prestazioni eseguite al netto del ribasso contrattuale decurtate dello 0,5% di ritenuta infortuni), più € 2.022,91 di I.V.A. al 22%, per un totale complessivo di € 11.217,94.

Verificata la regolarità assicurativa e contributiva della ditta appaltatrice mediante la dichiarazione sostitutiva di certificazione - DURC di data 29 maggio 2014.

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRETTORE

- visti gli atti citati in premessa;
- rilevata l'opportunità della spesa;
- visto lo stanziamento di bilancio che presenta la necessaria disponibilità;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale 30 dicembre 2013, n. 2827, che approva il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, il bilancio pluriennale 2014 - 2016 e il Programma annuale di gestione 2014 del Parco Adamello - Brenta;

- vista la deliberazione della Giunta provinciale 26 gennaio 2001, n. 176, che approva il *"Regolamento di attuazione del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo politico - amministrativo e funzione di gestione"* del Parco Adamello - Brenta;
- vista la deliberazione della Giunta esecutiva 23 dicembre 2013, n. 171, che approva l'ammontare delle risorse finanziarie assegnate al Direttore dell'Ente per l'anno 2014 e pluriennale 2014 - 2016;
- vista la deliberazione della Giunta esecutiva 23 dicembre 2013, n. 172, che approva il Programma di attività del Direttore dell'Ente per l'anno 2014;
- vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive modifiche;
- visto il D.lgs. 163/2006 e successive modifiche *"Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"*;
- vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm.;
- visto il regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: *"Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento"*, approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg.;
- visto il D.P.R. n. 207/2010 e successive modifiche *"Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici a lavori, servizi e forniture"*;
- vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive modifiche;
- visto il D.P.P. di data 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg. *"Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali provinciali, nonché la procedura per l'approvazione del Piano del Parco (articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)"*,

determina

- 1) di approvare gli atti di contabilità del 1° Stato di Avanzamento relativo alla fornitura e il montaggio di tutti i pannelli e stampe per l'allestimento del Centro Didattico - Faunistico *"Modulo Acqua"* in C.c. Spiazzo, agli atti dell'Ufficio Tecnico - ambientale e precisamente:
  - ✓ Stato di Avanzamento n. 1;
  - ✓ registro di contabilità relativa al SAL n. 1;
  - ✓ libretto delle misure n. 1;
- 2) di prendere atto che lo Stato di Avanzamento della fornitura n. 1, a tutto il 29 gennaio 2014, ammonta a € 9.241,24 più I.V.A. al 22% con un credito di Impresa arrotondato, come risulta dal Certificato di pagamento n. 1, di € 9.195,03 (prestazioni eseguite al netto del ribasso contrattuale, decurtate dello 0,5% di ritenuta infortuni), più I.V.A. al 22%;

- 3) di approvare il Certificato di Pagamento n. 1, redatto dal Responsabile del procedimento, dott. Roberto Zoanetti, dal quale risulta un credito arrotondato per la ditta Win Sport Srl, con sede a Trento – fraz. Ravina, in Via Stella, n. 11, pari a € 9.195,03, più I.V.A. al 22% per un totale complessivo di € 11.217,94;
- 4) di liquidare alla ditta Win Sport Srl, con sede in Trento l'importo dovuto e pari a € 11.217,94;
- 5) di far fronte alla spesa di cui al punto 4) con l'impegno di spesa effettuato sul capitolo 3250 art. 01 e autorizzato con le determinazioni del Direttore n. 226 di data 14 dicembre 2010 (impegno n. 616 – residui anno 2010) e n. 128 di data 29 luglio 2013 (impegno n. 273 – residui anno 2013).

Il Direttore  
f.to dott. Roberto Zoanetti

VB/MC/ad