

Strembo, 25 giugno 2014

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Oggetto: Fornitura e installazione hardware e software per allestimento del Centro Didattico – Faunistico “Modulo Acqua” in C.c. Spiazzo. Approvazione certificato di conformità della fornitura e autorizzazione al pagamento del saldo finale alla ditta IBR Sistemi S.r.l..

Con determinazione del Direttore n. 117 di data 21 giugno 2010 è stato approvato a tutti gli effetti il progetto esecutivo delle opere strutturali di realizzazione di un Centro didattico – faunistico, I Lotto Modulo Acqua, in C.c. Spiazzo, e con il medesimo provvedimento sono state individuate le modalità di appalto.

Con deliberazione della Giunta esecutiva n. 158 di data 26 ottobre 2011 è stato affidato al signor Leo Unterholzner della società Exponatirol S.r.l. con sede in Lana (BZ) l’incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva e di direzione dell’esecuzione relativa all’allestimento del Centro Didattico – faunistico di Spiazzo.

Con propria deliberazione n. 2724 di data 14 dicembre 2012 la Giunta provinciale ha approvato il bando n. 1/2012 del Programma Operativo per il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2007-2013, relativo al finanziamento di *“Iniziative promosse dagli Enti di gestione dei Parchi naturali e delle Reti di riserve della Provincia autonoma di Trento per la realizzazione di interventi diretti a promuovere il turismo sostenibile”*.

Il progetto definitivo di allestimento del Centro Didattico – Faunistico “Modulo Acqua” in C.c. Spiazzo è stato ritenuto idoneo per poter richiedere il contributo sul bando di cui sopra, e potenzialmente poteva beneficiare di un contributo pari all’80% (ottanta per cento) della spesa ammissibile; pertanto con determinazione del Direttore n. 28 di data 4 febbraio 2013 è stato deciso di candidare il progetto alla richiesta di contributo.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 706 di data 19 aprile 2013 è stata effettuata la presa d’atto degli esiti dell’istruttoria in merito alle richieste di finanziamento, ed in particolare è stato concesso al

Parco un contributo pari a € 139.751,26 per l'allestimento del Centro Didattico – Faunistico "Modulo Acqua" in C.c. Spiazzo.

Con determinazione del Direttore n. 128 di data 29 luglio 2013 è stato approvato a tutti gli effetti il progetto esecutivo di allestimento del Centro Didattico – Faunistico "Modulo Acqua" in C.c. Spiazzo che prevede un importo complessivo di € 183.983,87.

Con il medesimo provvedimento si è stabilito inoltre di affidare l'allestimento mediante singole procedure di trattativa privata, previo confronto concorrenziale, ai sensi dell'art. 21 della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm., recante "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento" e più precisamente mediante 4 (quattro) gare:

1) fornitura e posa di arredi (sia a misura che di serie)		
importo fornitura gara	€	51.505,00;
oneri sicurezza non soggetti al ribasso	€	450,00;
fornitura + oneri	€	51.955,00;
2) fornitura e posa di corpi illuminanti		
importo fornitura gara	€	21.576,14;
oneri sicurezza non soggetti al ribasso	€	50,00;
fornitura + oneri	€	21.626,14;
3) fornitura e posa di pannelli e stampe		
importo fornitura gara	€	17.660,00;
oneri sicurezza non soggetti al ribasso	€	50,00;
fornitura + oneri	€	17.710,00;
4) fornitura e installazione hardware e software		
importo fornitura gara	€	48.500,00.

Il confronto concorrenziale relativo alla fornitura e installazione hardware e software è stato aggiudicato dalla ditta IBR Sistemi S.r.l., con sede a Genova in Via Luigi Canepa, n. 7D nero/1, partita IVA e c.f. n. 03745170104, per € 34.386,50 + I.V.A., determinato applicando la percentuale di ribasso offerta del 29,100% (ventinove/100) sul prezzo a base d'asta di € 48.500,00.

Considerato che:

- in data 14 ottobre 2013 è stata effettuata la consegna anticipata della prestazione con il verbale prot. n. 5073. La fine della prestazione era prevista per il 12 gennaio 2014;
- in data 19 novembre 2013 è stato sottoscritto il contratto prot. n. 5477/UT/MC con la ditta IBR Sistemi S.r.l.;
- con nota di data 27 dicembre 2013, ns. prot. n. 6078/VIII/7/5 la ditta IBR Sistemi S.r.l. ha chiesto una proroga per la conclusione della prestazione in quanto non era stata completata la fornitura degli arredi e di conseguenza non era possibile installare gli hardware;

- con nota prot. n. 6082/VIII/7/5 di data 31 dicembre 2013 il Parco ha autorizzato la proroga della prestazione per ulteriori 19 giorni, fissando come nuovo termine per la conclusione della prestazione il giorno 31 gennaio 2014.
- in data 29 gennaio 2014, ai sensi dell'art. 308 del D.P.R. n. 207 di data 5 ottobre 2010, si è proceduto a sospendere la prestazione in attesa della fornitura dei testi relativi all'elemento software sui rettili ed anfibi da parte del committente (Parco) e montaggio del telo da parte della ditta Win Sport srl;
- la ripresa della prestazione è avvenuta in data 12 maggio 2014, fissando come termine finale per l'ultimazione della prestazione il giorno 14 maggio 2014;
- la prestazione di cui all'oggetto è stata ultimata entro il termine contrattuale come risulta dal Certificato di Ultimazione delle prestazioni di data 14 maggio 2014 rilasciato dal Direttore dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 309 del D.P.R. 207/2010;
- il credito dell'appaltatore risulta pari a € 33.932,74 più I.V.A.;
- non risulta accertato nessun danno di forza maggiore;
- la ditta è in regola con gli obblighi contenenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia contributiva, assicurativa e di Cassa Edile, come si evince dal documento DURC di data 18 giugno 2014.

Visto l'art. 4.6. del Capitolato Speciale d'appalto che prevede che il pagamento di tutte le prestazioni avverrà entro 30 giorni dalla data della verifica di conformità, previo controllo con esito positivo della regolarità contributiva dell'appaltatore, degli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari e della regolarità del documento fiscale emesso dall'aggiudicatario, ai sensi della normativa vigente.

Verificato il Certificato di verifica di Conformità della fornitura rilasciato dal Direttore dell'Esecuzione in data 22 maggio 2014, ai sensi dell'art. 322 del DPR 207/2010, che certifica che la fornitura in oggetto è stata eseguita regolarmente.

Preso atto che la contabilità finale è composta dai seguenti atti:

- ✓ Stato finale a tutto il 22 maggio 2014;
- ✓ Registro di contabilità n. 1;
- ✓ Libretto delle misure n. 1.

Visto il Certificato di Pagamento n. 1 redatto dal Direttore dott. Roberto Zoanetti, di data 22 maggio 2014 (Responsabile del Procedimento), per € 33.932,74 , più I.V.A. del 22% pari a € 7.465,20, per un totale complessivo di € 41.397,94.

Risulta necessario:

- 1) approvare gli atti di Contabilità Finale relativi alla fornitura e installazione hardware e software per l'allestimento del Centro Didattico – Faunistico "Modulo Acqua" in C.c. Spiazzo, eseguita dalla

ditta IBR Sistemi S.r.l., con sede a Genova in Via Luigi Canepa, n. 7D nero/1, partita IVA e c.f. n. 03745170104, a perfetta regola d'arte entro il termine utile contrattuale, come risulta dal certificato di ultimazione delle prestazioni di data 14 maggio 2014, redatto ai sensi dell'art. 309 del D.P.R. 207/2010 e dal certificato di verifica di conformità della fornitura di data 22 maggio 2014, agli atti dell'Ufficio Tecnico – ambientale e consistenti in:

- ✓ Stato finale a tutto il 22 maggio 2014;
- ✓ Registro di contabilità n. 1;
- ✓ Libretto delle misure n. 1;

- 2) approvare il Certificato di Verifica di Conformità per la fornitura in oggetto, redatto dal Direttore dell'Esecuzione, dott. Leo Unterholzner, della ditta Exponatirol S.r.l. con sede a Lana, ai sensi dell'art. 322 del D.P.R. 207/2010;
- 3) prendere atto che lo Stato finale a tutto il 22 maggio 2014, ammonta a € 33.932,74 più I.V.A., al netto del ribasso d'asta 29,100% (ventinove/100) con un credito di impresa arrotondato, come risulta dal certificato di pagamento n. 1, di € 33.932,74, più I.V.A. al 22%;
- 4) approvare il Certificato di Pagamento n. 1, redatto dal Responsabile del Procedimento, dott. Roberto Zoanetti, dal quale risulta un credito arrotondato per la ditta IBR Sistemi S.r.l., con sede a Genova in Via Luigi Canepa, n. 7D nero/1, partita IVA e c.f. n. 03745170104, pari a € 33.932,74, più I.V.A. al 22%;
- 5) liquidare alla ditta IBR Sistemi S.r.l., con sede a Genova in Via Luigi Canepa, n. 7D nero/1, partita IVA e c.f. n. 03745170104 l'importo dovuto e pari a € 41.397,94, I.V.A. inclusa;
- 6) far fronte alla spesa di cui al punto 5) con gli impegni di spesa effettuati sul capitolo 3250 art. 01 con le determinazioni del Direttore n. 226 di data 14 dicembre 2010 (impegno n. 616 – residui anno 2010) e n. 128 di data 29 luglio 2013 (impegno n. 273 – residui anno 2013).

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

- visti gli atti citati in premessa;
- rilevata l'opportunità della spesa;
- visto lo stanziamento di bilancio che presenta la necessaria disponibilità;

- vista la deliberazione della Giunta provinciale 30 dicembre 2013, n. 2827, che approva il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, il bilancio pluriennale 2014 - 2016 e il Programma annuale di gestione 2014 del Parco Adamello - Brenta;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale 16 giugno 2014, n. 980, che approva l'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014 - 2016 del Parco Adamello - Brenta;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale 16 giugno 2014, n. 981, che approva la variante del Programma annuale di gestione anno 2014 del Parco Adamello - Brenta;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale 26 gennaio 2001, n. 176, che approva il "Regolamento di attuazione del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo politico - amministrativo e funzione di gestione" del Parco Adamello - Brenta;
- vista la deliberazione della Giunta esecutiva 23 dicembre 2013, n. 171, che approva l'ammontare delle risorse finanziarie assegnate al Direttore dell'Ente per l'anno 2014 e pluriennale 2014 - 2016;
- vista la deliberazione della Giunta esecutiva 23 dicembre 2013, n. 172, che approva il Programma di attività del Direttore dell'Ente per l'anno 2014;
- vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive modifiche;
- visto il D.lgs. 163/2006 e successive modifiche "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- visto il D.P.R. n. 207/2010 e successive modifiche "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici a lavori, servizi e forniture";
- vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive modifiche;
- visto il D.P.P. di data 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg. "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali provinciali, nonché la procedura per l'approvazione del Piano del Parco (articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)",

determina

- 1) di approvare gli atti di Contabilità Finale relativi alla fornitura e installazione hardware e software per l'allestimento del Centro Didattico - Faunistico "Modulo Acqua" in C.c. Spiazzo, eseguita dalla ditta IBR Sistemi S.r.l., con sede a Genova in Via Luigi Canepa, n. 7D nero/1, partita IVA e c.f. n 03745170104, a perfetta regola d'arte entro il termine utile contrattuale, come risulta dal certificato di ultimazione delle prestazioni di data 14 maggio 2014, redatto ai sensi dell'art. 309 del D.P.R. 207/2010 e dal certificato di verifica di conformità della fornitura di data 22

maggio 2014, agli atti dell'Ufficio Tecnico – ambientale e consistenti in:

- ✓ Stato finale a tutto il 22 maggio 2014;
- ✓ Registro di contabilità n. 1;
- ✓ Libretto delle misure n. 1;

- 2) di approvare il Certificato di Verifica di Conformità per la fornitura in oggetto, redatto dal Direttore dell'Esecuzione, dott. Leo Unterholzner, della ditta Exponatirol S.r.l. con sede a Lana, ai sensi dell'art. 322 del D.P.R. 207/2010;
- 3) di prendere atto che lo Stato finale a tutto il 22 maggio 2014, ammonta a € 33.932,74 più I.V.A., al netto del ribasso d'asta 29,100% (ventinove/100) con un credito di impresa arrotondato, come risulta dal certificato di pagamento n. 1, di € 33.932,74, più I.V.A. al 22%;
- 4) di approvare il Certificato di Pagamento n. 1, redatto dal Responsabile del Procedimento, dott. Roberto Zoanetti, dal quale risulta un credito arrotondato per la ditta IBR Sistemi S.r.l., con sede a Genova in Via Luigi Canepa, n. 7D nero/1, partita IVA e c.f. n. 03745170104, pari a € 33.932,74, più I.V.A. al 22%;
- 5) di liquidare alla ditta IBR Sistemi S.r.l., con sede a Genova in Via Luigi Canepa, n. 7D nero/1, partita IVA e c.f. n. 03745170104 l'importo dovuto e pari a € 41.397,94, I.V.A. inclusa;
- 6) di far fronte alla spesa di cui al punto 5) con gli impegni di spesa effettuati sul capitolo 3250 art. 01 con le determinazioni del Direttore n. 226 di data 14 dicembre 2010 (impegno n. 616 – residui anno 2010) e n. 128 di data 29 luglio 2013 (impegno n. 273 – residui anno 2013).

Il Direttore
f.to dott. Roberto Zoanetti

ValC/MC/ad